

**PUERTO GAITÁN, META**

**NO. 023 de 2010**

**FORO INICIO 18/03/10**

<b>Objeto del Contrato</b>	Adecuación de aulas y laboratorio de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán en el municipio de Puerto Gaitán Meta fase II	<b>Alcance</b>	Los alcances para la fase II corresponde a la terminación de la obra que consta de, será la construcción de aulas, laboratorios de física y química, adecuación de sala de profesores, construcción de áreas de circulación.
		<b>No Beneficiarios</b>	1.200 Habitantes

**CONTRATISTA**

<b>Nombre</b>	Unión Temporal Manacacias II	<b>Representante legal</b>	Carlos Saúl Ayala Herreño
---------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

**FECHA**

<b>Suscripción</b>	01/10	<b>Inicio</b>	26/01/10	<b>Terminación</b>	25/01/11	<b>Plazo Inicial</b>	8 meses
						<b>Plazo Total</b>	12 meses

**VALOR CONTRATADO (Millones)**

<b>Inicial</b>	\$5.299	<b>Total</b>	\$5.299	<b>Financiados regalías</b>	\$5.299
<b>Ejecución financiera</b>		50 %		<b>Ejecución física</b>	100 %

**INTERVENTORÍA**

**SUPERVISIÓN**

<b>Nombre</b>	Consorcio Paraiso Natural	<b>Nombre</b>	Arq. Agustín Alonso Torres González
<b>Valor</b>	\$28 millones	<b>Cargo</b>	Secretario de Infraestructura

# ADECUACIÓN DE AULAS Y LABORATORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META FASE II



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$ 5.299 millones (Regalías Directas)
<b>FORO DE INICIO</b>	18 de marzo de 2010
<b>TOTAL ASISTENTES</b>	134
<b>RESPONSABLE</b>	PPLCC
<b>BENEFICIARIOS</b>	1.200

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos

- El contratista se compromete a mantener la señalización y menciona que la obra ha contado con la seguridad industrial pertinente, sin embargo revisara el uso de estas medidas.

## ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Terminado. El contratista ha corregido el tema de señalización y seguridad industrial.