

<b>FONDO NACIONAL DE REGALIAS</b>	<b>FNR - 33049 BPIN 0011103670000</b>	<b>FORO DE INICIO (9 DE AGOSTO DE 2011)</b>
-----------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------

<b>Objeto</b>	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR INUNDACIÓN EN LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO MAGDALENA NACIONAL.	<b>Alcance</b>	OBRAS DE PROTECCIÓN
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------

**ENTE EJECUTOR**

<b>Nombre</b>	CORMAGDALENA	<b>Representante legal</b>	JUAN MANUEL GUZMAN HERRERA
---------------	--------------	----------------------------	----------------------------

**FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS**

<b>Aprobación FNR</b>	Res-0582 DEL 18/12/2010	<b>Vigencia Recursos</b>	2010	<b>% 2do Pago</b>	50%	<b>Fecha Desembolso</b>	29-Sep-2011
						<b>Valor Desembolso</b>	24.000

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

<b>Valor Aprobado</b>	\$ 50.000	<b>Valor a Girar</b>	\$ 48.000	<b>Valor Desembolsado</b>	\$38.400
-----------------------	-----------	----------------------	-----------	---------------------------	----------

**SUPERVISOR**

<b>Nombre</b>	ANDRES MOLINA	<b>Monto</b>	\$ 0.00
---------------	---------------	--------------	---------

<b>CORMAGDALENA</b> Municipio de la Gloria	<b>CONTRATO DE OBRA</b> No.0-0061-20 DIAS	<b>FORO DE INICIO</b> (8 DE AGOSTO DE 2011)
-----------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------

<b>Proyecto</b>	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR INUNDACION EN LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO MAGDALENA NACIONAL.	<b>Alcance del contrato</b>	Sector Carolina: Diseño reconfiguración dique perimetral y protección de orilla. Sector Marquetá: 580 ml Dique de préstamo lateral y 160 ml dique mixto. Sector Palomar: 1.800 ml dique de préstamo lateral Casco Urbano: 790 ml muro en concreto Ciclópeo, 80 ml realce de muro.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONTRATISTA**

<b>Nombre</b>	Consortio Colombia Humanitaria Rio Magdalena	<b>Representante legal</b>	Mario Valderrama Cordero
---------------	----------------------------------------------	----------------------------	--------------------------

**FECHA**

<b>Inicio</b>	14/Dic/2020	<b>Suscripción</b>	14/Dic/2010	<b>Terminación</b>	14/Dic/2011	<b>Plazo Inicial</b>	9 meses
						<b>Plazo Total</b>	12 meses

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

<b>Inicial</b>	\$45.283 La Gloria: \$ 3.131	<b>Total</b>	\$45.283	<b>Financiados regalías</b>	100%
<b>Ejecución financiera</b>		80%		<b>Ejecución física</b>	90%

**INTERVENTORÍA**

<b>Nombre</b>	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	<b>Monto</b>	\$2.716 La Gloria \$ 188 millones.
---------------	-------------------------------	--------------	------------------------------------

# DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER EMERGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL RIO MAGDALENA.



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$3.131 millones (Indirectas)
<b>FORO DE INICIO</b>	08de Agosto de 2011
<b>ASISTENTES</b>	29 personas.
<b>RESPONSABLE</b>	DNP - DR
<b>BENEFICIARIOS</b>	903.279

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos:

1. La Interventoría técnica se compromete a estudiar la posibilidad de intervenir el sector de La Carolina para la mitigación del riesgo a inundación el 15 de agosto de 2011. Cumplido.
2. La Alcaldía se compromete a iniciar obras en la intervención del chorro que esta ubicado a 2 KM de la cabecera Municipal a partir del 9 de agosto de 2011.
3. El señor Wilmer Jiménez se compromete a realizar solicitud por escrito al contratista de una colaboración para el sector de Marquetalía y así obtener respuesta por parte del consorcio. Incumplido.
4. El contratista se compromete a terminar las obras del muro antes del plazo contractual en el mes de septiembre. En Proceso.

## ESTADO ACTUAL

En ejecución.