

MUNICIPIO DE PUPIALES	BPIN 1190001830000 FNR 32636	FORO DE INICIO (24/06/2011)
------------------------------	---	--

Objeto	Construcción del Polideportivo Cubierto del Municipio de Pupiales - Nariño.	Alcance	2 canchas de Basketball con cubierta en lámina, batería sanitaria, camerino.
		No Beneficiarios	18.000 habitantes

ENTE EJECUTOR

Nombre	Alcaldía Municipal	Representante legal	Alcalde
---------------	--------------------	----------------------------	---------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo 066 del 30 de Dic de 2010	Vigencia Recursos	2010	% 1er Pago	30 %	Fecha Desembolso	06/05/2011
						Valor Desembolso	\$ 248

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$ 863	Valor a Girar	\$ 828	Valor Desembolsado	\$ 248
-----------------------	--------	----------------------	--------	---------------------------	--------

SUPERVISOR

Nombre	Omar Escobar	Cargo	Secretario de Planeación.
---------------	--------------	--------------	---------------------------

Municipio de Pupiales			Contrato No. 02 de 2011			Foro de Inicio 23/06/2011	
Objeto del Contrato	Construcción del Polideportivo Cubierto del Municipio de Pupiales - Nariño.		Alcance del contrato	2 canchas de Basketball con cubierta en lámina, batería sanitaria, camerino.			
			No Beneficiarios	18.000 habitantes			
CONTRATISTA							
Nombre	Unión Temporal AMECON		Representante legal		Luis Castillo Rosero		
FECHA							
Inicio	01/06/2011	Suscripción	12/05/2011	Terminación	01/12/2011	Plazo Inicial	7 meses
						Plazo Total	7 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$834	Total	\$834	Financiados regalías		\$828	
Ejecución financiera		42%		Ejecución física		20%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Rolando Romero Benavidez			Nombre	Omar Escobar		
Monto	\$32 millones			Cargo	Secretario de Planeación.		

CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE PUPIALES - NARIÑO



VALOR DEL PROYECTO	\$834.651.260 (\$828.768.000 - FNR)
FORO DE INICIO	24/06/11
ASISTENTES	53 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	18.000 habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

1. El Contratista se compromete a realizar el 29-jun-11 socialización del proyecto con los presidentes de los Comités de Deportes y los residentes de la cuadra donde se van a realizar las obras. Cumplido.
2. En reunión de 29-jun-11, el Contratista entregará copia de los planos y del contrato de obra, al comité de veeduría que será conformado por presidentes de los Comités de Deportes y los residentes. Cumplido.
3. La primera semana de julio de 2011, la Alcaldía Municipal enviará a la IAF Nivel Central - Bogotá, información administrativa y financiera, lo cual incluye copia de contrato de obra y contrato de Interventoría Técnica, junto con actas de inicio y pólizas. Cumplido.

ESTADO ACTUAL

En ejecución.