

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		CONTRATO 003 de 2010			FORO DE INICIO (19/08/10)		
Proyecto	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ANTIOQUIA PANTANILLO, LA AMAPOLA Y PANTALIO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO.		Alcance del contrato	RED DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCION DE 233 ACOMETIDAS DISTRIBUIDAS ASÍ: VEREDA LA AMAPOLA (25), PANTALIO PARTE ALTA (57) Y PANTANILLO (151).			
			No. Beneficiarios	233 Familias (1.705 Habitantes)			
CONTRATISTA							
Nombre	Unión Temporal ACG El Retiro		Representante legal		Álvaro Giovanni Gomez		
FECHA							
Suscripción	05/Mar/10	Inicio	30/Jun/10	Terminación	22/Oct/11	Plazo Inicial	300 días
						Plazo Total	480 días
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$ 3.536	Total	\$ 3.536	Financiados regalías		\$ 1.840	
Ejecución financiera		85.81 %		Ejecución física		95%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Ingestructuras Ltda.			Nombre	Yovanny Grisales y Catalina Sepúlveda Valencia		
Vr Contratado	272.043.011			Cargo	Supervisor municipal y supervisora departamental		

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL PANTANILLO, AMAPOLA Y PANTALIA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO



VALOR DEL PROYECTO	3.533 millones 1.840 Millones Regalías
FORO DE INICIO	19/08/10
ASISTENTES	97 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	233 Familias

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

1. La Alcaldía tomará la decisión de quien administrará el acueducto antes del 19 sep10. Cumplido.
2. La Alcaldía legalizará las servidumbres generales antes del 15sep10. Cumplido.
3. El contratista y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal llevarán a cabo una reunión el lunes 23ago10 a las 10:00 a.m., para definir el tema de vinculación laboral. Cumplido.

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL PANTANILLO, AMAPOLA Y PANTALIO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO



VALOR DEL PROYECTO	3.533 millones 1.840 millones Directas
FORO DE SEGUIMIENTO	01/03/11
ASISTENTES	18 Personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	233 Familias

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

1. La Alcaldía tomará la decisión de quien administrará el acueducto antes del 19sep10. Cumplido.
2. 01-Mar-11. En foro de seguimiento la Alcaldía se comprometió enviar a la IAF Antioquia los soportes documentales de los permisos de las servidumbres, a más tardar el 8 de marzo de 2011. Cumplido.
3. La Alcaldía se compromete enviar a la IAF Antioquia la documentación que soporta la gestión realizada ante las Empresas Públicas de Medellín E.P.M. para la construcción de las redes. Cumplido.

ESTADO ACTUAL

Ejecución Física: 95%

Ejecución Financiera: 85.81%