

<b>MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANTIOQUIA</b>	<b>Convenio Interadministrativo Fundación para el Bienestar Global</b>	<b>Foro de Inicio: 25/03/2011</b>
---	--	---------------------------------------

<b>Objeto del Convenio</b>	REALIZAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA LA GERENCIA DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA DE CANALIZACION Y OBRAS ADICIONALES DE LA QUEBRADA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA.	<b>Alcance del convenio</b>	Construcción de la obra, y la interventoría técnica y financiera, con el fin de que se ejecute el proyecto con todas las especificaciones técnicas exigidas en los estudios y diseños y así garantizar una estructura de canalización que solucione la necesidad actual.
		<b>No Beneficiarios</b>	1.600 Habitantes

**CONTRATISTA**

<b>Nombre</b>	Fundación para el Bienestar Global	<b>Representante legal</b>	Hugo Mario Zuluaga Urrea
---------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------------

**FECHA**

<b>Inicio</b>	11/11/2010	<b>Suscripción</b>	13/10/2010	<b>Terminación</b>	11/05/2011	<b>Plazo Inicial</b>	6 meses
						<b>Plazo Total</b>	8 meses

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

<b>Inicial</b>	\$1.574	<b>Total</b>	\$1.574	<b>Financiados regalías</b>	\$1.574
----------------	---------	--------------	---------	-----------------------------	---------

**SUPERVISION**

<b>Nombre</b>	Farley Alexander Girón Higueta	<b>Cargo</b>	Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
---------------	--------------------------------	--------------	---

<b>Entidad Contratante:</b> Fundación para el Bienestar Global	<b>Contrato de Obra física de Canalización de la Quebrada la Paz</b>	<b>Foro de Inicio:</b> 25/03/2011
---	--	--------------------------------------

<b>Objeto del Contrato</b>	CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN Y OBRAS ADICIONALES DE LA QUEBRADA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA.	<b>Alcance del contrato</b>	CONSTRUIR LAS OBRAS FISICAS DE LA CANALIZACIÓN SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.
		<b>No. Beneficiarios</b>	1.600 habitantes según certificación Alcaldía

**CONTRATISTA**

<b>Nombre</b>	Ing. Oscar Vladimiro Quiroz Bravo.	<b>Representante legal</b>	Ing. Oscar Vladimiro Quiroz Bravo.
---------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

**FECHA**

<b>Inicio</b>	11/11/2010	<b>Suscripción</b>	22/10/2010	<b>Terminación</b>	22/08/2011	<b>Plazo Inicial</b>	6 meses
						<b>Plazo Total</b>	9 meses 12 días

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

<b>Inicial</b>	\$1.388	<b>Total</b>	\$1.388	<b>Financiados regalías</b>	\$1.388
<b>Ejecución financiera</b>		74.5%		<b>Ejecución física</b>	97.5 %

**INTERVENTORÍA**

**SUPERVISOR**

<b>Nombre</b>	Ing. Jorge Omar Carvajal J.	<b>Nombre</b>	Farley A. Girón Higuita
<b>Monto</b>	\$138.871.568	<b>Cargo</b>	Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

# CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN Y OBRAS ADICIONALES DE LA QUEBRADA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$1.574 Millones Regalías
<b>FORO DE INICIO</b>	25/03/11
<b>ASISTENTES</b>	42 personas.
<b>RESPONSABLE</b>	DNP
<b>BENEFICIARIOS</b>	1.600 Habitantes

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos:

1. La Alcaldía se compromete a realizar el 8 de abril de 2011 capacitación a la comunidad sobre como no contaminar la canalización. La comunidad se compromete asistir y aplicar lo enseñado. Cumplido.
2. La Alcaldía Municipal se reunirá entre el 28 de marzo y 1 de abril de 2011 con la Empresa de Aseo del Municipio para limpieza del canal. Incumplido.
3. La Alcaldía Municipal se compromete enviar a la IAF Antioquia, información sobre los pagos efectuados al contratista e interventor, como también actas de avance financiero.

## ESTADO ACTUAL

Ejecución Física: 97.5% Ejecución Financiera: 74.5%