

MUNICIPIO EL PASO				CONTRATO 136-2010		FORO DE INICIO 9/DIC/2010	
Proyecto	Construcción del nuevo sistema acueducto de la loma, componentes: captación, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento, edificio de operación, estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento semienterrado y elevado.			Alcance del contrato	Construcción de estructuras de captación, aducción, desarenador y conducción de agua desde el rio Cesar hasta la planta de tratamiento compuesta por el edificio de operación, estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento semienterrados y elevados para la distribución de agua potable a la comunidad		
CONTRATISTA							
Nombre	CONSORCIO CALENTURITA		Representante legal		BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ		
FECHA							
Suscripción	15/JUN/2010	Inicio	12/JUN/2010	Terminación	24/10/2011	Plazo Inicial	6 meses
						Plazo Total	9 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$ 6.999	Total	\$ 9.800	Financiados regalías		\$ 6.999	
Ejecución financiera		81 %		Ejecución física		80 %	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	INTERVENTORÍA DE PROYECTOS S.A.S.			Nombre	DAIRO CAMPO		
Vr Contratado	\$ 375			Cargo	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL		

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA ACUEDUCTO DE LA LOMA, COMPONENTES: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO, EDIFICIO DE OPERACIÓN, ESTACIONES DE BOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO Y ELEVADO. MUNICIPIO DEL PASO, CESAR.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 6.999 Regalías Directas
FORO DE INICIO	9/DIC/2010
ASISTENTES	35
RESPONSABLE	DNP-BM
BENEFICIARIOS	13.071

RESULTADO DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- Entidad Territorial: Entregar las actas de socialización del proyecto; documentación de legalización de la totalidad de las servidumbre de los predios involucrados en el desarrollo del proyecto. /9/DIC/2010/. Cumplido.
- Entidad Territorial: Realizar la gestión correspondiente ante COORPOCESAR para agilizar el trámite de entrega del permiso de Captación del sistema. /13/DIC/2010. En proceso
- Entidad Territorial: Reiniciar obra. /11/DIC/2010. Cumplido.
- Entidad Territorial: Entregar a la IAF el informe de inversión del anticipo. 11/DIC/2010. Cumplido.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA ACUEDUCTO DE LA LOMA, COMPONENTES: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO, EDIFICIO DE OPERACIÓN, ESTACIONES DE BOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO Y ELEVADO. MUNICIPIO DEL PASO, CESAR.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 6.999 Regalías Directas
FORO DE SEGUIMIENTO	30/MAR/2011
ASISTENTES	70
RESPONSABLE	DNP-BM
BENEFICIARIOS	13.071

RESULTADO DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

1. Entidad Territorial: entregar a la IAF los requerimientos que se han realizado al diseñador del proyecto respecto a las obras que no se previeron en los diseños y que generaron la solicitud de adición de 2.500 millones de pesos /06 /abr/2011. Incumplido.
2. Entidad territorial: gestionar los recursos adicionales necesarios para finalizar la construcción del sistema de acueducto. 20/ABR/ 2011. Cumplido.
3. Acompañamiento de uno o dos representantes del Grupo de Beneficiarios al comité de obra. Cumplido.
4. Retirar escombros ubicados frente a la vivienda de la Señora Adela Rojas. Cumplido.

ESTADO ACTUAL

En ejecución.