

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| GOBERNACIÓN DEL CESAR | | | CONTRATO 971 de 2010 | | | FORO DE INICIO 07/07/2011 | |
| Proyecto | Adecuación a los requerimientos del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo "SEPTC" de Valledupar en la Calle 44, En el Tramo comprendido entre la Glorieta del Terminal y l Glorieta Obelisco en el Municipio de Valledupar, del Cesar. | | | Alcance | Construcción y adecuación de las dos calzadas (en concreto rígido MR42), de la Calle 44, en una longitud de 2100 metros y 9 metros de ancho c/u, con sus bordillos. Adicionalmente se construirá en la calzada sur el Colector de aguas Lluvias No. 8, del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, en diámetros que van desde 12 a 60 pulgadas. | | |
| CONTRATISTA | | | | | | | |
| Nombre | Consorcio Vías Valledupar | | | Representante legal | Eduardo Cayón Márquez | | |
| FECHA | | | | | | | |
| Suscripción | 28/12/2010 | Inicio | 01/09/2010 | Terminación | 28/12/2011 | Plazo Inicial | 12 meses |
| | | | | | | Plazo Total | 12 meses |
| VALOR CONTRATADO (MILLONES) | | | | | | | |
| Inicial | \$15.458 | Total | \$15.458 | Financiados regalías | | \$15.458 | |
| Ejecución financiera | | 46% | | Ejecución física | | 67% | |
| INTERVENTORÍA | | | | SUPERVISOR | | | |
| Nombre | Consorcio Obelisco | | | Nombre | Tomas Eliecer Mendoza Pico | | |
| Vr Contratado | \$767 | | | Cargo | Supervisor de la Secretaria de Infraestructura | | |

ADECUACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO “SEPTC”



| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| VALOR DEL PROYECTO | \$15.458 Millones Regalías directas |
| FORO DE INICIO | 10/03/2011 |
| ASISTENTES | 33 personas. |
| RESPONSABLE | DNP / PPLCC |
| BENEFICIARIOS | 373.872 habitantes |

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- El Departamento responderá a la solicitud de modificatorias al contrato y demás comunicaciones del contratista el 22 de marzo de 2011. (Compromiso cumplido).
- El Departamento enviará oficio reiterando al Municipio de Valledupar que resuelva la situación del predio en una de las calles a intervenir que tiene problemas de servidumbre. (Compromiso cumplido)
- El Departamento estudiará la posibilidad de ampliar a través de mayores cantidades de obra el alcance del proyecto para extender el colector hasta su vertimiento en el río para que pueda entrar en funcionamiento, antes que finalice el contrato. (Compromiso cumplido)

ADECUACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO “SEPTC”



| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| VALOR DEL PROYECTO | \$15.458 Millones Regalías directas |
| FORO DE SEGUIMIENTO | 07/07/2011 |
| ASISTENTES | 43 personas. |
| RESPONSABLE | DNP / PPLCC |
| BENEFICIARIOS | 373.872 habitantes |

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- La Gobernación entregará los soportes financieros del primer pago parcial y la modificatoria 13 de julio y garantizará que todos los soportes estén en un lugar para su consulta.
- El contratista y la Interventoría Técnica, acompañados por el DNP, realizarán una revisión de los bordillos de la Cra 27, y determinarán si son problemas de construcción o por el uso de la vía, antes del 20 de julio.
- Endupar presentará un proyecto a la Gobernación para la conclusión del colector que actualmente resulta insuficiente para recibir las aguas que le llegan. A su vez La Gobernación estudiará la posibilidad de financiarla. Esto antes del mes de diciembre

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

En Ejecución.