

MUNICIPIO DE LA CALERA		BPIN1150028060000 FNR 32297		FORO DE SEGUIMIENTO 28/10/2010	
-------------------------------	--	--	--	---	--

Objeto	Estudios y diseños de canales, colectores, estructuras superficiales y sistemas para el manejo, drenaje y conducción de aguas lluvias del casco urbano del municipio de la calera - Cundinamarca	Alcance	Construcción de canales, estructuras superficiales y sistemas para el manejo, drenaje y conducción de aguas lluvias en el casco urbano del Municipio, con actividades como suministro e instalación de box Culvert de L= 118 ml, tuberías de concreto D=36” y L= 217 ml, construcción de obras para la quebrada aposentos (500 ml) cámaras de aquietamiento, rehabilitación de cárcamos Box culvert, presa en concreto, conductos cerrados, excavaciones, rellenos y obras para canalizaciones, suministro e instalación de gaviones en L=250ml, suministro e instalación de 10 cámaras de inspección.
---------------	--	----------------	--

ENTE EJECUTOR

Nombre	Municipio de La Calera	Representante legal	Carlos Cenen Escobar Rioja
---------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo No. 28 Del 14 de agosto de 2009	Vigencia Recursos	2007	1er Pago	50%	Fecha Desembolso	24 de diciembre de 2009
						Valor Desembolso	\$2.612.661.730

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$5.443	Valor a Girar	\$5.225	Valor Cofinanciación	\$0
-----------------------	---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----

SUPERVISOR

Nombre	Guillermo Alonso Morales Ortiz	Cargo	Secretario de Obras Públicas
---------------	--------------------------------	--------------	------------------------------

MUNICIPIO DE LA CALERA			Contrato de O.P 098-10			FORO DE SEGUIMIENTO 28/10/2010	
Proyectos	Estudios y diseños de canales, colectores, estructuras superficiales y sistemas para el manejo, drenaje y conducción de aguas lluvias del casco urbano del municipio de la calera - Cundinamarca.		Alcance del contrato	Suministro e instalación de box Culvert de L= 118 ml, tuberías de concreto D=36" y L= 217 ml, construcción de obras para la quebrada aposentos (500 ml) cámaras de aquietamiento, rehabilitación de cárcamos Box culvert, presa en concreto, conductos cerrados, excavaciones, rellenos y obras para canalizaciones, suministro e instalación de gaviones en L=250ml, suministro e instalación de 10 cámaras de inspección.			
CONTRATISTA							
Nombre	CONSORCIO VND		Representante legal		LUÍS GERMÁN VILLEVECES URIBE		
FECHA							
Inicio	23/02/2010	Suscripción	12 /02/2010	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	7 meses
						Plazo Total	
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$ 5.225		Total	\$ 5.562		Financiados Regalías	\$ 5.225
Ejecución financiera			50 %		Ejecución física		49%
INTERVENTORÍA (MILLONES)				SUPERVISOR			
Nombre	Elberto Edilio Rodriguez Gómez			Nombre	Guillermo Alonso Morales Ortiz		
Monto	\$295			Monto	Secretario de Obras Públicas		



VALOR DEL PROYECTO	\$5.565 Millones \$ 5.225 Regalías indirectas
FORO DE INICIO	29/04/2010
ASISTENTES	42 Personas
RESPONSABLE	DNP DR IAF GRUPO A
BENEFICIARIOS	11.000 Personas

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- Emitir una circular sobre los sectores y fechas de intervención, para el ordenamiento del flujo vehicular y peatonal y realizar jornadas pedagógicas.
- Generar un registro fotográfico de las viviendas y de las vías antes de la intervención de obra civil.
- Asegurar la reposición de pavimentos y andenes en las vías intervenidas, valorando las cantidades necesarias y su costo.
- Participación en el Comité de Obra de uno o dos líderes zonales o Presidentes de Acción Comunal con el fin de facilitar la interacción de la comunidad, conocer su opinión, canalizar las quejas y reclamos y dar solución a problemas particulares en el curso de la obra.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CANALES, COLECTORES, ESTRUCTURAS SUPERFICIALES Y SISTEMAS PARA EL MANEJO, DRENAJE Y CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA



VALOR DEL PROYECTO	\$5.565 Millones \$ 5.225 Regalías indirectas
FORO SEGUIMIENTO	28/10/2010
ASISTENTES	20 personas.
RESPONSABLE	DNP / PPLCC
BENEFICIARIOS	11.000 Personas

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- La Alcaldía entregará ajuste al proyecto con la respectiva justificación, los soportes técnicos y económicos antes del 12/12/10 ante el DNP para la viabilidad técnica de MAVDT. (Compromiso cumplido).
- La Interventoría Técnica entregará a la IAF el 05/11/10 los informes de interventoría de agosto, septiembre y octubre, especificando las cantidades de obra ejecutadas aprobadas y no aprobadas en el proyecto. (Compromiso cumplido).
- La Administración Municipal, la Interventoría técnica y el contratista, se comprometen a suspender de manera inmediata la ejecución de las obras no contempladas en el proyecto hasta su aprobación. (Compromiso cumplido).

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- Suspendido desde el 28 de enero de 2011, ya que el proyecto se encuentra en ajuste en el Ministerio de Medio Ambiente.