

|                              |                          |   |
|------------------------------|--------------------------|---|
| <b>MUNICIPIO DE GIRARDOT</b> | <b>BPIN1150025570000</b> | <b>FORO DE SEGUIMIENTO<br/>08/06/2011</b> |
|------------------------------|--------------------------|---|

|               |   |                |   |
|---------------|---|----------------|---|
| <b>Objeto</b> | Ampliación del alcantarillado sector Villa Kennedy - San Cayetano de Girardot - Cundinamarca. | <b>Alcance</b> | Suministro e instalación de 614,69 ml de colector principal de alcantarillado combinado, construcción de 17 cámaras de inspección y la demolición y reconstrucción de 4.725,69 m2 de pavimento asfáltico. |
|---------------|---|----------------|---|

**ENTE EJECUTOR**

|               |                       |                            |                        |
|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Nombre</b> | Municipio de Girardot | <b>Representante legal</b> | Rodolfo Serrano Monroy |
|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|

**FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS**

|                       |                             |                          |      |                   |     |                         |                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------|-------------------|-----|-------------------------|---------------------|
| <b>Aprobación FNR</b> | Acuerdo No. 41<br>21-Nov-07 | <b>Vigencia Recursos</b> | 2007 | <b>% 1er Pago</b> | 50% | <b>Fecha Desembolso</b> | 28 de julio de 2008 |
|                       |                             |                          |      |                   |     | <b>Valor Desembolso</b> | \$1.175             |

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

|                       |       |                      |       |                             |       |
|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------------|-------|
| <b>Valor Aprobado</b> | 2.467 | <b>Valor a Girar</b> | 2.351 | <b>Valor Cofinanciación</b> | 1.165 |
|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------------|-------|

**SUPERVISOR**

|               |                    |              |                   |
|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| <b>Nombre</b> | Nancy Diaz Trochez | <b>Cargo</b> | Técnico operativo |
|---------------|--------------------|--------------|-------------------|

| MUNICIPIO DE GIRARDOT       |  |                    | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 001 DE 2007 |   |                    | FORO DE SGUIMIENTO 08/06/2011 |          |
|-----------------------------|--|--------------------|---|---|--------------------|-------------------------------|----------|
| <b>Proyectos</b>            | Ampliación del alcantarillado sector Villa Kennedy - San Cayetano de Girardot Cundinamarca |                    | <b>Alcance</b>                              | Ampliación del colector principal de alcantarillado combinado en el sector de Villa Kennedy y San Cayetano en el municipio de Girardot, contempla el suministro e instalación de un total de 955 ml de tubería y un total d 19 cámaras de inspección y un cabezal de entrega. |                    |                               |          |
| CONTRATISTA                 |  |                    |   |   |                    |                               |          |
| <b>Nombre</b>               | SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS   |                    | <b>Representante legal</b>                  | OSCAR CABREJO MARÍN   |                    |                               |          |
| FECHA                       |  |                    |   |   |                    |                               |          |
| <b>Inicio</b>               | 15/08/08   | <b>Suscripción</b> | 20/12/07                                    | <b>Terminación</b>  | 12/10/2011         | <b>Plazo Inicial</b>          | 11 meses |
|                             |  |                    |   |   |                    | <b>Plazo Total</b>            | 36 meses |
| VALOR CONTRATADO (MILLONES) |  |                    |   |   |                    |                               |          |
| <b>Inicial</b>              | \$ 2.287   |                    | <b>Total</b>                                | \$ 3.054  |                    | <b>Financiados Regalías</b>   | \$ 2.351 |
| <b>Ejecución financiera</b> |  |                    | 86%   |   |                    | <b>Ejecución física</b>       | 100%     |
| INTERVENTORÍA               |  |                    |   | SUPERVISOR  |                    |                               |          |
| <b>Nombre</b>               | Sandra Pinzón (Universidad piloto de Colombia)   |                    |   | <b>Nombre</b>   | Nancy Diaz Trochez |                               |          |
| <b>Monto</b>                | \$ 88  |                    |   | <b>Monto</b>  | N.A                |                               |          |

# AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SECTOR VILLA KENNEDY - SAN CAYETANO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>VALOR DEL PROYECTO</b> | \$ 3.054 Millones<br>\$2.351 regalías indirectas |
| <b>FORO DE INICIO</b>     | 1 /07/2010                                       |
| <b>ASISTENTES</b>         | 83 Personas                                      |
| <b>RESPONSABLE</b>        | DNP DR   |
| <b>BENEFICIARIOS</b>      | 13.777 Personas                                  |

## RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

### Compromisos:

- El Contratista reiniciará la obra una vez se realice el segundo desembolso. ( Compromiso cumplido)
- ACUAGYR realizará una revisión de las zonas 1° de Enero y Portachuela, para verificar las denuncias del colapso del alcantarillado. ( Compromiso cumplido)
- El contratista se compromete a que cada cuadra que se intervenga se pone en funcionamiento. ( Compromiso cumplido)

## AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SECTOR VILLA KENNEDY - SAN CAYETANO DE GIRARDOT



|                       |  |
|-----------------------|--|
| VALOR DEL PROYECTO    | \$ 3.054 Millones<br>\$2.351 regalías indirectas |
| FORO SEGUIMIENTO NO 1 | 29/10/2010                                       |
| ASISTENTES            | 34 personas                                      |
| RESPONSABLE           | DNP DR IAF GRUPO A                               |
| BENEFICIARIOS         | 13.777 Personas                                  |

### RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

#### Compromisos:

- La Interventoría Técnica se compromete a socializar un plan de obras para la temporada de navidad y fin de año. De igual forma, para esta temporada se dejará la calle en la base hasta que pase la temporada para pavimentarla. (Compromiso cumplido)
- ACUAGYR realizará una nueva visita al punto de descarga de vertimientos para revisar la erosión en las viviendas manifestada por la comunidad, dejando un registro fotográfico, que entregarán a la Administración Municipal para que tomen las medidas adecuadas antes del 15 de noviembre de 2010. (Compromiso cumplido).
- La Administración Municipal revisará el plan de movilidad del municipio, ya que la comunidad manifiesta que las convergencias de diferentes obras afectan la movilidad del municipio. La Administración buscará la posibilidad de crear un plan integral. (Compromiso cumplido).

# AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SECTOR VILLA KENNEDY - SAN CAYETANO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>VALOR DEL PROYECTO</b>    | \$ 3.054 Millones<br>\$2.351 regalías indirectas |
| <b>FORO SEGUIMIENTO NO 2</b> | 08/06/2011                                       |
| <b>ASISTENTES</b>            | 48 personas                                      |
| <b>RESPONSABLE</b>           | DNP  |
| <b>BENEFICIARIOS</b>         | 13.777 Personas                                  |

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos:

- El Municipio teniendo en cuenta las actas de vecindad revisará y determinará si hubo afectaciones con la ejecución de la obra, antes del 14 de junio de 2011. De ser el caso, se procederá a realizar las reparaciones
- Acuagyr realizará el pavimento en la esquina de la plaza de mercado y la piscina (manzana 50 y manzana 09) antes del 8 de julio de 2011.
- El Municipio revisará la posibilidad de reparar con recursos municipales, las vías alternas afectadas por el tráfico pesado de la obra antes del 23 de junio de 2011.
- Acuagyr y el contratista verificará el nivel de acabado del pavimento en los sumideros de la manzana 51 entre el 13 y el 17 de junio de 2011.
- La supervisión oficiará a la Secretaria de Salud del Municipio para verificar la epidemia en la zona de descargue en San Cayetano el 10 de junio de 2010.

## ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En ejecución. El porcentaje de ejecución corresponde a la financiación de regalías, queda pendiente el seguimiento de las acciones de Acuagyr.