

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO		BPIN 24012540000 FNR 32553		FORO DE INICIO (08/06/2011)			
Objeto	Construcción Vivienda Rural Damnificados por Ola Invernal Municipio de San Bernardo Departamento de Nariño		Alcance del contrato	Construcción de 110 viviendas con un área de 42 m ² , con los siguientes espacios: Cocina, dos alcobas, sala, baño, lavadero y pozo séptico; con cimientos, refuerzo, mampostería, de acuerdo a las normas vigentes. (NSR98, RETIE, RAS2000)			
			No Beneficiarios	550 personas			
ENTE EJECUTOR							
Nombre	Alcaldía Municipal		Representante legal	Alcalde			
FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS							
Aprobación FNR	Acuerdo 059 del 23 de Dic de 2009	Vigencia Recursos	2009 / 2010	% 1er Pago	30 %	Fecha Desembolso	25/08/2010
						Valor Desembolso	\$ 172
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Valor Aprobado	\$ 1.182	Valor a Girar	\$ 1.135	Valor Desembolsado		\$ 172	
SUPERVISOR							
Nombre	Rubí Jojoa		Cargo	Secretaria de Planeación			

Alcaldía Municipal de San Bernardo		Contrato 11/08/2010				Foro de Inicio: 08/06/2011	
Objeto del Contrato	Construcción Vivienda Rural Damnificados por Ola Invernal Municipio de San Bernardo Departamento de Nariño		Alcance del contrato	Construcción de 110 viviendas con un área de 42 m2, con los siguientes espacios: Cocina, dos alcobas, sala, baño, lavadero y pozo séptico; con cimientos, refuerzo, mampostería, de acuerdo a las normas vigentes. (NSR98, RETIE, RAS2000)			
			No. Beneficiarios	550 personas			
CONTRATISTA							
Nombre	Edilberto Ibarra Delgado		Representante legal	Edilberto Ibarra Delgado			
FECHA							
Inicio	03/12/2010	Suscripción	11/08/2010	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	6 meses
						Plazo Total	6 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$1.348	Total	\$1.348	Financiados regalías		\$1.135	
Ejecución financiera		30%		Ejecución física		37.1%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Unión Temporal VIS - R.L. Martín Hernando Bastidas			Nombre	Rubí Jojoa		
Monto	\$68 millones			Cargo	Secretaria de Planeación		



VALOR DEL PROYECTO	\$1.135 Millones Regalías Indirectas
FORO DE INICIO	08/06/11
ASISTENTES	104 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	550 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromiso

1. La Comunidad se compromete acercarse a la Secretaría de Planeación Municipal hasta el 10 de junio de 2011, para comunicarle quienes están interesados en cambio de vereda para que le sea construida su casa y sea incluido en el ajuste que presentará la Alcaldía al DNP. Cumplido.
2. La Secretaría de Planeación Municipal se compromete a enviar a la IAF Bogotá a más tardar 17/06/11, la solicitud de ajuste del proyecto conforme a lo requerido por la IAF en oficio de fecha de abril 27 de 2011. Cumplido.
3. La Interventoría Técnica se compromete enviar informes mensuales a la IAF Bogotá, tal como lo exige técnicamente la IAF. En proceso.

ESTADO ACTUAL

Suspendido desde el 4 de abril de 2011. En reajuste en el Ministerio.