

MUNICIPIO DE BECERRIL			Convenio Interadministrativo No. 012 de 2009			FORO DE SEGUIMIENTO 01/10/2010	
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre las partes con el objeto de ejecutar el proyecto denominado optimización, ampliación, mejoramiento y mantenimiento, del sistema de acueducto, alcantarillado y laguna de oxidación en el municipio de Becerril - Cesar.			Alcance	Construcción y reposición de redes del casco urbano y veredas Estados Unidos y Guajirita, mantenimiento de laguna de oxidación y construcción de laguna, reposición de línea de acueducto casco urbano e instalación micro medidores.		
CONTRATISTA							
Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Becerril - Embecerril S.A. ESP.		Representante legal		Cesar Augusto Salcedo Ayala		
FECHA							
Inicio	8/05/2009	Suscripción	8/05/2009	Terminación	8/09/2011	Plazo Inicial	12 MESES
						Plazo Total	24 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$ 7.333	Total	\$ 7.605	Financiados regalías		\$ 7.333	
Ejecución financiera		68%		Ejecución física		68%	
Supervisión							
Nombre	SORAYA CECILIA PINTO BORREGO			Cargo	Secretaria de Planeación y Obras Públicas		

EMBECERRIL S.A E.S.P	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 001 DE 2009	foro de seguimiento 01/10/2010
-----------------------------	---	---------------------------------------

Objeto del Contrato	Optimización, ampliación, mejoramiento y mantenimiento del sistema de acueducto, alcantarillado y laguna de oxidación en el municipio de Becerril. Cesar	Alcance	Adecuación De Las Lagunas Existentes, Laguna de Maduración Proyectada. Redes de Recolección. Suministro de Alcantarillado.
----------------------------	--	----------------	--

CONTRATISTA

Nombre	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA - ASOCIENAGA	Representante legal	JORGE FERNÁNDEZ OROZCO
---------------	--	----------------------------	------------------------

FECHA

Inicio	28/09/2009	Suscripción	8/06/2009	Terminación	8/09/2011	Plazo Inicial	12 MESES
						Plazo Total	18 meses

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$ 6.630	Total	\$ 6.630	Financiados regalías	\$ 6.490
Ejecución financiera	61%		Ejecución física	50%	

INTERVENTORÍA

Nombre	Asociación de Ingenieros Ambientales del Cesar	Nombre	Soraya Cristina Pinto Borrego-
Monto	\$ 269	Cargo	Secretaria de Planeación y Obras Públicas

EMBECERRIL S.A E.S.P	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002 DE 2009	FORO DE SEGUIMIENTO 01/10/2010
-----------------------------	---	---

Objeto	Ampliación de redes de los sistemas de alcantarillado sanitario en los corregimientos de la Guajirita y los Estados Unidos del municipio de Becerril Cesar.	Alcance	Suministro e instalación de tubería de Alcantarillado
---------------	---	----------------	---

CONTRATISTA

Nombre	WILMER ORLANDO PÉREZ ANGARITA	Representante legal	WILMER ORLANDO PÉREZ ANGARITA
---------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FECHA

Inicio	21/07/2009	Suscripción	8/06/2009	Terminación	25/11/2009	Plazo Inicial	2 MESES
						Plazo Total	4 MESES

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$ 272	Total	\$ 272	Financiados regalías	\$ 272
Ejecución financiera		100%		Ejecución física	100%

INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN	
----------------------	--	--------------------	--

Nombre	EDWIN MARIS GÁMEZ	Nombre	Soraya Cristina Pinto Borrego-
---------------	-------------------	---------------	--------------------------------

Monto	\$ 26	Cargo	Secretaria de Planeación y Obras Públicas
--------------	-------	--------------	---

OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR.



VALOR DEL PROYECTO	\$7.605 Millones	\$ 7.333 Regalías directas
FORO DE INICIO	20/05/2010	
ASISTENTES	48 personas	
RESPONSABLE	DNP	
BENEFICIARIOS	13.601 personas	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos

- El Municipio de Becerril solicitará a Embecerril S.A. ESP el reintegro de los recursos de regalías que no fueron subcontratados, en el marco del Convenio No. 012 de 2009. Cumplido
- Una vez realizada la reunión técnica en la semana del 18 al 22 de octubre se realizará una vista a las obras con el contratista, el interventor, el municipio, el DNP y la comunidad. Cumplido
- Aumentar los frentes de obra y la maquinaria para lograr ejecutar la obra en el plazo contractual y agilizar la construcción de la laguna de oxidación. En proceso.

OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR.



VALOR DEL PROYECTO	\$7.605 Millones 7.333 Regalías directas	\$
FORO DE SEGUIMIENTO	01/10/2010	
ASISTENTES	27 personas	
RESPONSABLE	DNP	
BENEFICIARIOS	13.601 personas	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- El contratista realizará el dragado de la laguna de oxidación y la construcción de la otra laguna una vez se reinicie el contrato. Incumplido.
- El Comité de obra se reunirá el lunes 4 de octubre para la reprogramación de la obra, y se firmará el acta de reinicio. Cumplido
- El Contratista se compromete a aumentar los frentes de obra para cumplir con el contrato en el tiempo pactado. En proceso
- La ESP realizará mantenimiento y limpieza de los tramos de Alcantarillado que se han entregado en el corregimiento de Estados Unidos y La Guajirita. En proceso
- La Interventoría Técnica, la Supervisión del contrato, el Contratista y el DNP realizarán una reunión técnica de valoración de las obras entre el 11 y 15 de octubre. Cumplido.
- Una vez realizada la reunión técnica en la semana del 18 al 22 de octubre se realizará una vista a las obras con el contratista, el interventor, el municipio, el DNP y la comunidad. Cumplido.

OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR.



VALOR DEL PROYECTO	\$7.605 Millones \$ 7.333 Regalías directas
FORO DE SEGUIMIENTO	10/06/2011
ASISTENTES	40 personas
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	13.601 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- Se prorrogará el contrato hasta el 8 de septiembre de 2011, fecha en la que finaliza el convenio con EMBECERRIL. Incumplido.
- El Municipio conformará una veeduría ciudadana para verificar las obras realizadas, el 20 de junio. Cumplido.
- El 14 de junio el contratista entregará el cronograma de actividades y la estrategia para cumplir en el nuevo plazo. En proceso.
- La Interventoría Técnica presentará al Municipio y al DNP los rendimientos financieros generados por el anticipo el 15 de junio. En proceso.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En ejecución. Se le realizó una prórroga de 4 meses a los convenios interadministrativos 012 y 01 de 2009.