

<b>DEPARTAMENTO DE ATLANTICO</b>	<b>BPIN1150024540000</b>	<b>FORO DE INICIO</b> <b>28/05/2009</b>
----------------------------------	--------------------------	--

<b>Objeto</b>	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales etapa I del municipio de Juan de Acosta, Departamento del Atlántico	<b>Alcance</b>	Construcción Laguna de oxidación, 3 km redes de bombeo, 8 km redes de alcantarillado y 755 domiciliarias.
---------------	--	----------------	---

**ENTE EJECUTOR**

<b>Nombre</b>	MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	<b>Representante legal</b>	EDELBERTO ECHEVERRÍA.
---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------

**FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS**

<b>Aprobación FNR</b>	Acuerdo 014 7/06/07	<b>Vigencia Recursos</b>	2007-2008	<b>%1er Pago</b>	25%	<b>Fecha Desembolso</b>	8/08/2007
						<b>Valor Desembolso</b>	\$840 millones

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

<b>Valor Aprobado</b>	\$3.502	<b>Valor a Girar</b>	\$3.184	<b>Valor Desembolsado</b>	\$840
-----------------------	---------	----------------------	---------	---------------------------	-------

**SUPERVISOR**

<b>Nombre</b>	OSCAR ARTETA	<b>Monto</b>	N.A.
---------------	--------------	--------------	------

MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA		CONTRATO LP- 001-2007			FORO DE INICIO 28/05/2009	
<b>Objeto</b>	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales etapa I del municipio de Juan de Acosta, Departamento del Atlántico			<b>Alcance</b>	Construcción Laguna de oxidación, 3 km redes de bombeo, 8 km redes de alcantarillado y 755 domiciliarias.	
CONTRATISTA						
<b>Nombre</b>	CARLOS VENGAL PÉREZ		<b>Representante legal</b>		CARLOS VENGAL PÉREZ	
FECHA						
<b>Inicio</b>	1/10/2007	<b>Suscripción</b>	10/09/07	<b>Terminación</b>	Suspendido	<b>Plazo Inicial</b> 4 meses
						<b>Plazo Total</b>
VALOR CONTRATADO (MILLONES)						
<b>Inicial</b>	\$3.184	<b>Total</b>	\$3.184	<b>Financiados regalías</b>		\$3.184
<b>Ejecución financiera</b>		25%		<b>Ejecución física</b>		54%
INTERVENTORÍA				SUPERVISIÓN		
<b>Nombre</b>	AIDCON LTDA			<b>Nombre</b>	OSCAR ARTETA	
<b>Monto</b>	\$ 189			<b>Cargo</b>	Secretario de Planeación Municipal	

# CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA I DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLÁNTICO



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$3.184 Millones Regalías indirectas
<b>FORO DE INICIO</b>	28/05/09
<b>ASISTENTES</b>	45 personas
<b>RESPONSABLE</b>	DNP
<b>BENEFICIARIOS</b>	15.673

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos:

- El día 15/06/09 la triple A, deberá entregar la reformulación del proyecto. / Compromiso cumplido.
- El contratista se comprometió a revisar el pozo sin tapa y tomar las medidas respectivas. / Compromiso cumplido.

## ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- Suspendidos los Giros desde el 1/03/10.
- Proyecto reformulado, la obra se encuentra suspendida desde el 27/08/08, debido a problemas con los lotes previstos para la construcción de la estación de bombeo y las lagunas de oxidación.
- De acuerdo a la reformulación se requiere una adición de 4.000 millones. El MAVDT tiene pendiente la aprobación a la reformulación hasta tanto la Gobernación del Atlántico emita y envíe el certificado de disponibilidad de los recursos.