

MUNICIPIO DE CABUYARO			No. Contrato: LP 007 Vigencia 2010 - 2011			Foro de Inicio: 15/06/2011	
Objeto del Contrato	Estudios, diseños y construcción de las instalaciones de la Institución educativa Yaricó, sede principal, municipio de Cabuyaro.			Alcance del contrato	Se construirán dos aulas de estudio, un aula sistemas, un aula infantil con unidad sanitaria, una sala de profesores, un restaurante escolar, un parqueadero, obras de urbanismo y un cerramiento perimetral.		
				No. Beneficiarios	86 niños.		
CONTRATISTA							
Nombre	HECTOR ALFREDO FORERO VELASQUEZ			Representante legal	CONSORCIO EL YARICO		
FECHA							
Inicio	15/01/2011	Suscripción	15/01/2011	Terminación	31/10/2011	Plazo Inicial	8 Meses, 15 días
						Plazo Total	8 Meses, 15 días
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$2.816	Total	\$2.816	Financiados regalías		\$2.816	
Ejecución financiera		50% (Anticipo)			Ejecución física		63 %
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	CONSORCIO INTERVENTORÍA YARICO 2010 HECTOR ALFREDO FORERO VELASQUEZ			Nombre	Lucio Daza		
Monto	\$211 millones			Cargo	Secretario de Planeación Municipal		

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA YARICO, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE CABUYARO.



VALOR DEL PROYECTO	\$2.815 millones (Regalías Directas)
FORO DE INICIO	15/06/11
ASISTENTES	51 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	382 estudiantes I.E Yarico

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- La administración municipal entregará a los veedores una copia del contrato con las especificaciones técnicas para el día 22 de junio de 2011. Cumplido
- La interventoría técnica de la obra hará un documento escrito donde manifieste su concepto técnico sobre la calidad del cerramiento perimetral y lo enviara a mas tardar a la IAF el vienes 23 de Junio. En proceso

ESTADO ACTUAL

En ejecución.