

MUNICIPIO DE CHIRIGUANA			CONTRATO 164 de 2010			FORO DE SEGUIMIENTO 22/07/2011	
Proyecto	Ampliación y optimización de la red de recolección del Sistema de Alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Chiriguaná - segunda etapa.		Alcance del contrato	Ampliación del sistema de alcantarillado en los sectores: Las Delicias; Pescaito - calle Bolívar, Acción Comunal, Paraíso, 11 de Noviembre, Campo Soto, Barrio Manjarrés, Barrio 24 de Abril .			
CONTRATISTA							
Nombre	Unión Temporal Alcantarillado Chiriguaná 2010		Representante legal		Engelberto Muñoz Sanjuanelo		
FECHA							
Suscripción	23/08/2010	Inicio	22/11/2010	Terminación	11/11/2011	Plazo Inicial	8 meses
						Plazo Total	15 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$6.060	Total	\$6.060	Financiados regalías		\$ 6.060	
Ejecución financiera		79%		Ejecución física		75%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Consortio Interventoría Alcantarillado Segunda Etapa			Nombre	Luís Rafael Rocha		
Vr Contratado	\$452.500.224			Cargo	Secretario de Planeación		

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANÁ - SEGUNDA ETAPA.



VALOR DEL PROYECTO	6.060 Millones Regalías directas
FORO DE INICIO	11/03/2011
ASISTENTES	45 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	14.132 habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- El Contratista estará al día con el cronograma el 3 de abril de 2011. (Compromiso incumplido)
- El Municipio verificará que todos los trabajadores usen los implementos de seguridad industrial, suministrados por el contratista del 14 al 18 de marzo. (Compromiso incumplido)
- El contratista adecuará las obras que presentan deficiencias, el 3 de abril de 2011. (Compromiso incumplido)
- El Inverventor Técnico entregará al DNP el plan de inversiones del anticipo, pruebas de laboratorio hechas al concreto, el acta donde se autorizó el cambio del material para la instalación de la tubería y las pruebas que determinan que es mejor este material contratado. (Compromiso incumplido)

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANÁ - SEGUNDA ETAPA.



VALOR DEL PROYECTO	6.060 millones Regalías directas
FORO DE INICIO	22/07/2011
ASISTENTES	65 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	14.132 habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- DNP consultará al Minambiente el 1 de agosto de 2011 sobre la profundidad mínima requerida de los pozos de inspección y si esta puede ser modificada.
- Municipio entregará el 26 de julio de 2011, la reprogramación del contrato, incluyendo las adecuaciones por problemas constructivos, así como el otrosí de prórroga con la justificación de la Interventoría Técnica. (Compromiso cumplido)
- El Municipio realizará una inspección a las casa de la calle central para verificar los problemas de humedad el 23 de julio de 2011. (Compromiso cumplido).

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- Presenta un retraso del 37% Se realizó una prórroga de 2 meses.
- Presenta fallas en los procesos constructivos que se comprometieron a reparar.