

VILLAVICENCIO, META			NO. 049 de 2007			FORO DE SEGUIMIENTO 13/05/10	
Objeto del Contrato	Construcción del puente metálico vehicular y accesos sobre Caño Parrado sector Mesetas- Galán, en el municipio de Villavicencio, Meta”			Alcance	Puente en estructura metálica y accesos.		
				No Beneficiarios	2.956 Habitantes		
CONTRATISTA							
Nombre	Unión Temporal de Oriente		Representante Legal		Edgar Santa Cruz		
FECHA							
Suscripción	15/11/07	Inicio	15/11/07	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	12 meses
						Plazo Total	22 meses
VALOR CONTRATADO (Millones)							
Inicial	\$ 8.863	Total	\$ 13.278	Financiados regalías		\$13.278	
Ejecución financiera		50%		Ejecución física		56 %	
INTERVENTORÍA/ SUPERVISIÓN							
Nombre	Consorcio Interpuentes			Supervisor	Juan Pablo Triana		
				Cargo	Gobernación del Meta		

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE METÁLICO VEHICULAR Y ACCESOS SOBRE CAÑO PARRADO SECTOR MESETAS- GALÁN, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”



VALOR DEL PROYECTO	\$ 13.278 millones (Regalías Directas)
FORO DE SEGUIMIENTO	13 de mayo de 2010
TOTAL ASISTENTES	26
RESPONSABLE	PPLCC
BENEFICIARIOS	2.956 Habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos

- El contratista se compromete hacer recorrido con la comunidad el día siguiente de este foro, dotándolos de los elementos de seguridad industrial pertinentes.
- El contratista se compromete a cumplir con la fechas de entrega al presente contrato para septiembre 6 del presenta año y la parte del adicional para febrero del año 2.011.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Suspendido.