

<b>MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA</b>			<b>CONTRATO NO. 001 DE 2010</b>			<b>FORO DE INICIO: 22/10/2010</b>	
<b>Objeto del Contrato</b>	Canalización del arroyo grande en el municipio de Puerto Colombia departamento del Atlántico		<b>Alcance del contrato</b>	Canalizar 1.080 mts, sobre la carrera 11 entre calles 13 y 2, que evitara las inundaciones en los Barrios El Corzo, Salsipuedes, San Carlos y Las Américas.			
<b>CONTRATISTA</b>							
<b>Nombre</b>	JPG & CIA S.A.		<b>Representante legal</b>		JUAN PABLO GONZALEZ		
<b>FECHA</b>							
<b>Inicio</b>	21/06/2010	<b>Suscripción</b>	09/02/2010	<b>Terminación</b>	27/11/2010	<b>Plazo Inicial</b>	6 Meses
						<b>Plazo Total</b>	17 Meses
<b>VALOR CONTRATADO (MILLONES)</b>							
<b>Inicial</b>	\$ 5.476	<b>Total</b>	\$5.476	<b>Financiados regalías</b>		\$5.476	
<b>Ejecución financiera</b>		30%		<b>Ejecución física</b>		6%	
<b>INTERVENTORÍA</b>				<b>SUPERVISOR</b>			
<b>Nombre</b>	Unión Temporal Obras Especiales Canalización RL. Virgilio Osorio Torres			<b>Nombre</b>		ADOLFO DURAN	
<b>Monto</b>	\$ 328.744.000			<b>Cargo</b>		Secretario de Desarrollo Territorial	

# CANALIZACIÓN ARROYO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$ 5.476 Millones Regalías indirectas
<b>FORO DE INICIO</b>	22/10/2010
<b>ASISTENTES</b>	200 personas
<b>RESPONSABLE</b>	DNP - BM
<b>BENEFICIARIOS</b>	15000 beneficiarios

## RESULTADO DE LA AUDITORÍA VISIBLE

### Compromisos:

- Entidad territorial: Entrega acta de socialización del proyecto. Octubre 22 2010 (Compromiso No cumplido)
- Interventoría: Entrega Plan de Inversión del anticipo, el 26/10/10 Compromiso no cumplido.
- Interventoría: Entregar último informe de Interventoría el 22/10/10 Compromiso no cumplido.
- Contratista: Realizar maqueta del proyecto terminado/Entregarla en cuanto inicie la obra. (Compromiso en proceso)
- Contratista: Realizar el ajuste al proyecto y entrega de estos diseños definitivos. (Compromiso Cumplido)

## ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

➤ Activo y en ejecución. Se realizó reformulación del proyecto. Se prestaron suspensiones del 13 /07/10 a 17/02/11 por invierno y del 13/05/11 al 8/08/11.