

| MUNICIPIO DE CHIRIGUANA     |  |               |                            | CONTRATO 04 - 2010          |   | FORO DE SEGUIMIENTO<br>26/AGOSTO/2011 |           |
|-----------------------------|--|---------------|----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------|
| <b>Proyecto</b>             | Formulación y diseños técnicos definitivos del plan maestro del alcantarillado pluvial y construcción de la primera etapa del plan maestro del alcantarillado pluvial de la cabecera municipal de Chiriguana departamento del Cesar. |               |                            | <b>Alcance del contrato</b> | El proyecto contempla las etapas de diseño y construcción de la primera fase del sistema de alcantarillado pluvial. |                                       |           |
| CONTRATISTA                 |  |               |                            |                             |   |                                       |           |
| <b>Nombre</b>               | UNION TEMPORAL CHIRIGUANÁ 2009   |               | <b>Representante legal</b> |                             | MARTHA LUCIA BACCI GARCÍA   |                                       |           |
| FECHA                       |  |               |                            |                             |   |                                       |           |
| <b>Suscripción</b>          | 10/FEB/2010  | <b>Inicio</b> | 10/FEB/2010                | <b>Terminación</b>          | 26/ENE/2012   | <b>Plazo Inicial</b>                  | 12 meses  |
|                             |  |               |                            |                             |   | <b>Plazo Total</b>                    | 12 meses  |
| VALOR CONTRATADO (MILLONES) |  |               |                            |                             |   |                                       |           |
| <b>Inicial</b>              | \$ 11.504  |               | <b>Total</b>               | \$ 11.504                   |   | <b>Financiados regalías</b>           | \$ 11.504 |
| <b>Ejecución financiera</b> |  |               | 52.17%                     |                             | <b>Ejecución física</b>   |                                       | 9 %       |
| INTERVENTORÍA               |  |               |                            | SUPERVISOR                  |   |                                       |           |
| <b>Nombre</b>               | CONSORCIO O.S.I. CHIRIGUANÁ 2010.  |               |                            | <b>Nombre</b>               | LUIS RAFAEL ROCHA   |                                       |           |
| <b>Vr Contratado</b>        | \$ 861   |               |                            | <b>Cargo</b>                | SUPERVISOR DEL CONTRATO - MUNICIPIO DE CHIRIGUANA   |                                       |           |

# FORMULACIÓN Y DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ CESAR.



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>VALOR DEL PROYECTO</b> | \$ 11.504<br>Millones<br>Regalías Directas |
| <b>FORO DE INICIO</b>     | 07/12/2010                                 |
| <b>ASISTENTES</b>         | 70   |
| <b>RESPONSABLE</b>        | DNP-BM                                     |
| <b>BENEFICIARIOS</b>      | 14.135                                     |

## RESULTADO DE LA AUDITORÍA VISIBLE

### Compromisos:

1. La interventoría técnica entregará a la IAF minuta del contrato de interventoría y último informe de Interventoría técnica el /7/DIC/2010. Cumplido.
2. La Interventoría Técnica socializará los diseños antes de ser aprobados por la entidad territorial al grupo de Beneficiarios el 15/DIC/2010. Cumplido.
3. La Entidad Territorial entregará informe a la IAF, con el cronograma de la etapa de consultoría el 07/DIC/2010. Compromisos en proceso.

# FORMULACIÓN Y DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ CESAR.



## RESULTADO DE LA AUDITORÍA VISIBLE

### Compromisos:

1. Interventoría técnica: Realizar comité técnico para definir medidas de contingencia que atienda el atraso de las obras./24/AGT/2011/Cumplido.
2. Interventoría Técnica: Verificar y corregir de requerirse los niveles de la tubería de la zona de las Carrera 3./29/AGT/2011/Compromiso cumplido.
3. Entidad Territorial: Entregar a la IAF sede Cesar informe de Inversión del Anticipo.02/SEP/2011/Compromisos en seguimiento aun no cumplido.
4. Entidad Territorial: Gestionar recursos para el mantenimiento y limpieza de la zona del descole del Canal Campo Soto/SEP/2011/Compromisos en seguimiento aun no cumplido.

### ESTADO ACTUAL

EN EJECUCION. El proyecto presenta retrasos y posible afectación en la funcionalidad del sistema en la zona del descole de camposoto por la falta de dragado del canal natural que evacúa las aguas lluvias del municipio.

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| VALOR DEL PROYECTO  | \$ 11.504<br>Regalías Directas |
| FORO DE SEGUIMIENTO | 26/Ago/2011                    |
| ASISTENTES          | 150                            |
| RESPONSABLE         | DNP-BM                         |
| BENEFICIARIOS       | 14.135                         |