

MUNICIPIO DE CABUYARO			No. Contrato: LP 002 Vig 2010			Foro de Inicio 16/06/2011	
Objeto del Contrato	Estudios, diseños y construcción del auditorio de la Unidad Educativa Cabuyaro, en el Municipio de Cabuyaro - Meta.		Alcance		Construir del Auditorio sus instalaciones incluyen aire acondicionado, sanitarios, sonido.		
			No. Beneficiarios		Capacidad del auditorio 830 personas		
CONTRATISTA							
Nombre	UNIÓN TEMPORAL AUDITORIOS DEL META		Representante legal		ALEXANDER RUIZ CORREDOR		
FECHA							
Inicio	03-09-2010	Suscripción	30-07-2010	Terminación	02-09-2011	Plazo Inicial	6 meses
						Plazo Total	12 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$ 1.533	Total	\$ 1.533	Financiados regalías		\$ 1.533	
Ejecución financiera		70%		Ejecución física		68%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas- Carlos Ossa Escobar-			Nombre	Lucio Daza		
Monto	\$ 76 Millones			Cargo	Secretario de Planeación Municipal		

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CABUYARO, EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO - META.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 1.533 millones (Regalías Directas)
FORO DE INICIO	16/06/2011
ASISTENTES	77 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	830 capacidad

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos

- Socializar con la comunidad el adicional del contrato en menos de 30 días de realizada esta auditoria, para lo cual la Administración municipal hará la convocatoria y enviar actas a la IAF. En proceso.
- El contratista antes de entregar la obra arreglara la puerta del cerramiento que tumbo para realizar la obra. En proceso.

ESTADO ACTUAL

En ejecución.