

Municipio de Guapi	BPIN 1150028940000 - FNR 32769	FORO DE INICIO 19/11/2010
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Objeto	Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal del municipio de Guapi Departamento del Cauca	Alcance del contrato	Elaboración de los estudios
		No Beneficiarios	15.645 Habitantes

ENTE EJECUTOR

Nombre	Municipio de Guapi	Representante legal	Alcalde Municipal
---------------	--------------------	----------------------------	-------------------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo 017 del 06 de Agosto de 2010	Vigencia Recursos	2010	% 1er Pago	0.0 %	Fecha Desembolso	22-02-2011
						Valor Desembolso	\$864

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$ 3.002	Valor a Girar	\$ 2.882	Valor Desembolsado	\$ 864
-----------------------	----------	----------------------	----------	---------------------------	--------

SUPERVISOR

Nombre	Pablo Cesar Ocoro	Cargo	Secretario de Planeación y Obras Públicas
---------------	-------------------	--------------	---

Municipio de Guapi		FNR 32769 - 2010		Foro de Inicio 18/11/2010			
Objeto del Contrato	Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal del municipio de Guapi departamento del Cauca	Alcance del contrato	Elaboración de los estudios				
		No. Beneficiarios	15.645 Habitantes				
CONTRATISTA							
Nombre	Consortio Acueducto 07	Representante legal		William Castillo Pinilla			
FECHA							
Inicio	02/03/2011	Suscripción	02/03/2011	Terminación	2/10/2011	Plazo Inicial	90 días
						Plazo Total	
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$ 2.882	Total	\$ 2.882	Financiados regalías		\$ 2.882	
Ejecución financiera		30 %		Ejecución física		70 %	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	CCA LTDA Constructores Consultores Asociados Ltda.			Nombre	Pablo Cesar Ocoro		
Monto	\$ 172 millones			Cargo	Secretario de Planeación y Obras Públicas		

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA



VALOR DEL PROYECTO	\$ 2.882 millones
FORO DE INICIO	18 de Noviembre de 2010.
TOTAL ASISTENTES	20 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	15.645 Habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Se presentó a la comunidad el alcance del proyecto y el proceso que sigue para la adjudicación del contrato, la alcaldía ya publicó los pre pliegos.

Compromisos:

1. La Alcaldía debe suministrar la información que los veedores soliciten para ejercer su función de control y seguimiento al proyecto. Cumplido.

ESTADO ACTUAL

En ejecución.