

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 02 DE 2008	FORO DE SEGUIMIENTO 3 18/03/2010
---	--	---

Proyecto	Mantenimiento y Optimización del sistema acueducto y alcantarillado sanitario de los Corregimientos de la Palmita, Boquerón y la Victoria de San Isidro, y construcción de baterías sanitarias rurales del Municipio de La Jagua de Ibirico.	Alcance	Construir redes nuevas de alcantarillado sanitario en donde se carece de este servicio o su reposición en las condiciones en el que el sistema no preste adecuadamente el servicio en la zona rural del municipio. Adicionalmente, intervenir el sistema de acueducto de estos corregimientos con el propósito de prestar un óptimo servicio.
-----------------	--	----------------	---

CONTRATISTA

Nombre	Empresa de Alcantarillado de Santander S.A. ESP - EMPAS	Representante legal	Jorge Enrique Téllez Páez
---------------	---	----------------------------	---------------------------

FECHA

Inicio	6/10/2008	Suscripción	24/09/2008	Terminación	En liquidación	Plazo Inicial	3 meses
						Plazo Total	33 meses

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$ 9.800	Total	\$14.310	Financiados regalías	\$14.310
Ejecución financiera	87%		Ejecución física	88%	

INTERVENTORÍA TECNICA CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO

Nombre	Consorcio Interventoría La Jagua	Nombre	Carlos Quintero
Monto	\$ 299 millones	Cargo	Secretario de Planeación

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA PALMITA, BOQUERÓN Y LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS RURALES DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 14.310 Millones Regalías directas
FORO DE INICIO	19/03/2009
ASISTENTES	65 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	4.707 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- Revisión Contrato No 357 para incluir en el objeto el alcance de la interventoría (financiera y ambiental).
- Revisión del Contrato 02 y generar Otrosí aclaratorio sobre rendimientos financieros a la Alcaldía.
- Adecuar las prestaciones contractuales en los subcontratos para cumplir con el objeto del Contrato 02 en lo referente a las Lagunas de Oxidación.
- Solicitar concepto legal sobre destinación de regalías para pago 1% administración EMPAS. 5. Adecuar respiraderos para las baterías sanitarias.

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA PALMITA, BOQUERÓN Y LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS RURALES DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 14.310 Millones Regalías directas
FORO DE SEGUIMIENTO NO. 1	25/06/2009
ASISTENTES	54 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	4.707 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

1. El Consorcio XIPALCON dentro de las obras del Acueducto del Corregimiento de La Jagua de Ibirico realizará llenos y compactación con moto - niveladora.
2. La Secretaria de Planeacion realizará el estudio de las propuestas para el descole de las aguas servidas en el Corregimiento de La Palmita y el estudio y los diseños del sistema de tratamiento de las aguas para los Corregimientos de Boquerón y la Victoria.
3. La Secretaria de Planeacion realizará los estudios y diseños para instalar el alcantarillado sanitario en la margen derecha del corregimiento de La Palmita.
4. EMPAS revisará nuevamente el cumplimiento de normas de seguridad industrial, en especial las referentes a protección en la construcción del tanque elevado de La Palmita.

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA PALMITA, BOQUERÓN Y LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS RURALES DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 14.310 Millones Regalías directas
FORO DE SEGUIMIENTO NO. 2	10/12/2009
ASISTENTES	51 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	4.707 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- La Supervisión y la Interventoría Técnica verificarán la suficiencia de rellenos y compactados, la calidad de los materiales y el procedimiento de compactación de zanjas en los Corregimientos del Boquerón y La Palmita.
- El 31 de diciembre de 2009 se entregará el servicio de acueducto al Corregimiento de La Palmita y La Victoria.
- El Municipio de La Jagua de Ibirico hace el compromiso de efectuar el aforo de las aguas servidas del Corregimiento de La Victoria de San Isidro.

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA PALMITA, BOQUERÓN Y LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS RURALES DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 14.310 Millones Regalías directas
FORO DE SEGUIMIENTO 3	18/03/2010
ASISTENTES	102 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	4.707 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- Realizar la georeferenciación de las baterías construidas y de los beneficiarios con registro fotográfico. (Compromiso cumplido)
- Realizar las pruebas hidráulicas de los sistemas de acueducto y alcantarillado. (Compromiso en proceso)
- Entregar cronograma actualizado para soportar la terminación de cada uno de los subcontratos, la cual tiene como fecha final 04 de abril de 2010.
- El Municipio cumplirá con la ejecución de las lagunas de oxidación, incluidas en el objeto contractual del Convenio No. 02 de 2008.
- El contratista se compromete a realizar los trabajos de nivelación de la rasante de la vía, en la margen derecha del Corregimiento de La Palmita. (Compromiso incumplido)

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA PALMITA, BOQUERÓN Y LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS RURALES DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 14.310 Millones Regalías directas
FORO DE SEGUIMIENTO 2	09/06/2011
ASISTENTES	52 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	4.915 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- La Interventoría entregará la georeferencia de las 406 baterías sanitarias en el sector rural y el reintegro del anticipo el 10 de junio . (Compromiso cumplido)
- La Interventoría entregará las pruebas de acides y las pruebas de concreto al tanque de almacenamiento y las pruebas hidráulicas el 10 de julio de 2011. (Compromiso reiterado)
- El contratista y la Interventoría instalaran las rejillas en la bocatoma el 10 de julio. (Compromiso reiterado)

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En liquidación. El Municipio de la Jagua de Ibirico en reunión con el DNP de Bogotá, se compromete a definir la situación de incumplimiento, liquidación del contrato y devolución de los recursos por parte del contratista.