

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	PROYECTO FNR NO. 30934 BPIN. 1150023870000	FORO DE SEGUIMIENTO 10/06/2011
---	---	---

Objeto	Construcción obras de canalización en el tramo sector k4+760 a k4+970 de los arroyos el Salao y Platanal del municipio de Soledad - Departamento del Atlántico	Alcance	Construcción de 210 metros de canal trapezoidal que permitirá la conducción del caudal del arroyo el Salao y el Platanal.
---------------	--	----------------	---

ENTE EJECUTOR

Nombre	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Representante legal	RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
---------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo No. 028 del 17/11/2006	Vigencia Recursos	2006	% 1 Pago	50 %	Fecha Desembolso	13/02/2007 15/12/2009
				% 2 Pago	40 %	Valor Desembolso	\$ 533.924.640 \$ 426.747.469

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$1.112	Valor a Girar	\$1.067	Valor Cofinanciación	\$0
-----------------------	---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA			CONTRATO NO. ABM-LP-008-06			FORO DE SEGUIMIENTO 10/06/2011		
Objeto del Contrato	Construcción de obras de canalización en el tramo sector k4+760 al k4+970 de los arroyos el salao y platanal del municipio de soledad.			Alcance del contrato	Construcción de 135 ml de canal en concreto trapezoidal			
CONTRATISTA								
Nombre	CONSORCIO AGUAS DE SOLEDAD 2006			Representante legal		REGULO DIAZ GRANADOS		
FECHA								
Inicio	2/07/2007	Suscripción	2/05/2007	Terminación	13/10/2011		Plazo Inicial	6 meses
							Plazo Total	13 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)								
Inicial	1.067	Total	1.067		Financiados regalías		1.067	
Ejecución financiera		93 %			Ejecución física		72 %	
INTERVENTORÍA					SUPERVISOR			
Nombre	UNIÓN TEMPORAL CANALIZACIONES DE SOLEDAD				Nombre	IVAN ZAPATA DONADO		
Monto	\$ 56.204.784				Cargo	SUBDIRECTOR OPERATIVO		

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN EL TRAMO SECTOR K4+760 AL K4+970 DE LOS ARROYOS EL SALAO Y PLATANAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO



VALOR DEL PROYECTO	\$1.067 Millones Regalías Indirectas
FORO DE INICIO	17/03/2011
ASISTENTES	48 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	52.750

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- El Área Metropolitana de Barranquilla debe solicitar al Banco el cambio del contrato de operación bancaria de privado y público, exigir la restitución de los impuestos descontados, GMF y retefunte.
- La supervisión del AMB debe verificar que se presente una re programación a la IAF del DNP, con reasignación de personal (presencia permanente en varios frentes de trabajo), materiales, maquinaria y equipo que asegure el avance de la obra.
- La supervisión de la AMB debe verificar que se produzca el reforzamiento del personal de la interventoría técnica en obra y que los perfiles correspondan a los de la propuesta.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN EL TRAMO SECTOR K4+760 AL K4+970 DE LOS ARROYOS EL SALAO Y PLATANAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO



VALOR DEL PROYECTO	\$1.067 Millones Regalías Indirectas
FORO DE SEGUIMIENTO 1	10/06/2011
ASISTENTES	34 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	52.750

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- La Supervisión solicitará al interventor técnico la conciliación de la cuenta bancaria donde se consignaron los recursos y pagos del anticipo. Se incluirá el resultado del análisis financiero en los informes de interventoría técnica. (Compromiso en proceso)
- Realizar las correcciones al ajuste por situaciones expuestas por la IAF (carteras topográficas) y entregar el documento final antes del 15 de junio de 2011. (Compromisos cumplidos)
- La Supervisión verificará que el contratista entregue el enrocado en la semana del 13 al 17 de junio. (Compromiso en proceso)

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En ejecución, se está esperando una adición de recursos por parte del FNR para finalizar las obras. El concepto de viabilidad financiera y administrativa del ajuste se remitió al MAVDT el 19-jul-2011.