

MUNICIPIO DE CABUYARO			No. Contrato: LP 022 Vigencia 2010-2011			Foro de Inicio: 16/06/2011	
Objeto del Contrato	Estudios diseños y construcción de las instalaciones de la Institución Educativa El Yaricó, sede La Embajada, vereda La Embajada del municipio de Cabuyaro, Meta			Alcance del contrato	Se construirá una unidad sanitaria, restaurante escolar, polideportivo multifuncional, juegos infantiles, sistema de tratamiento séptico, obras de urbanismo y un cerramiento perimetral.		
				No. Beneficiarios	382 estudiantes		
CONTRATISTA							
Nombre	ADMINISTRADORA SOLIDARIA DE ORIENTE COOPSOL DE ORIENTE.			Representante legal	ALEXANDER RUIZ CORREDOR		
FECHA							
Inicio	25/01/11	Suscripción	30/12/10	Terminación	24/10/11	Plazo Inicial	8 meses
						Plazo Total	8 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$1.068	Total	\$1.068	Financiados regalías	\$1.068		
Ejecución financiera		50%		Ejecución física		60%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	UNION TEMPORAL INTER EMBAJADA CRISTINA GIRALDO			Nombre	Lucio Daza		
Monto	\$80. Millones			Cargo	Secretario de Planeación Municipal		

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL YARICO, SEDE LA EMBAJADA, VEREDA LA EMBAJADA DEL MUNICIPIO DE CABUYARO, META



VALOR DEL PROYECTO	\$1.068 Millones (regalías directas)
FORO DE INICIO	16/06/11
ASISTENTES	77 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	382 estudiantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos

- Evaluar si la tala de árboles solicitada por la comunidad requiere Plan de Manejo Ambiental. Cumplido
- Una vez cumplido el 60% de avance físico y teniendo en cuenta las necesidades de potabilización de agua se presentará una solicitud de adicional a la Alcaldía, que contemple obras no incluidas en el contrato inicial. En proceso

ESTADO ACTUAL

En ejecución.