

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		CONTRATO 307, Proyecto 753		FORO DE INICIO (21/09/2010)			
Proyecto	Primera fase, construcción de Coliseo de Ferias en el parque Maloka. Proyecto. 0753 del 17 de Julio de 2009	Alcance del contrato	Diseño y construcción de la estructura metálica y cubierta de oficina de los gremios, vestíbulo, plazoleta, baños públicos				
		No Beneficiarios	410.685 Habitantes				
Nombre	Consortio Plaza Maloka		Representante legal	Iván Alberto Pérez López			
FECHA							
Suscripción	30/08/2009	Inicio	30/12/2009	Terminación	30/11/2011	Plazo Inicial	14 meses
						Plazo Total	23 Meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$ 4.000	Total	\$ 4.000	Financiados regalías	\$ 4.000		
Ejecución financiera		50 %		Ejecución física	90 %		
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Unión Temporal Interllanos			Nombre	Yiovanny Avila		
Vr Contratado	\$ 200 millones			Cargo	IDM		

PRIMERA FASE, CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE FERIAS EN EL PARQUE MALOKA , MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO



VALOR DEL PROYECTO	\$ 4.000 millones
FORO DE INICIO	21/09/2010
ASISTENTES	20 participantes
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	410.685 Habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE	
Compromisos:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El contratista programará de manera conjunta con el grupo de beneficiarios la visita técnica a la plaza de ferias en Maloka para explicarles detalles e inquietudes de la obra. ▪ Teniendo en cuenta que el contratista ha avanzado mas de los esperado en su cronograma y va en un 60% la comunidad propone que para el día 27 de Octubre se haga el foro de seguimiento porque se proyecta a esta fecha un 80% de avance. 	

ESTADO ACTUAL	
En ejecución	