

MUNICIPIO DE EL BANCO	BPIN -1150024950000 / FNR 31228	FORO DE INICIO 11/02/2010
------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------

Objeto	Construcción sistema de alcantarillado para la zona tres (cuencas A Y C) municipio de El Banco - Magdalena	Alcance	Se define en los tres contratos siguientes
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------

ENTE EJECUTOR

Nombre	Municipio De El Banco	Representante Legal	Alcalde Municipal
---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo 038 del 19 de Sept de 2007	Vigencia Recursos	2007	% 1er Pago	50 %	Fecha Desembolso	04-04-2008
						Valor Desembolso	\$ 2.129

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$ 4.301	Valor a Girar	\$ 4.258	Valor Desembolsado	\$ 2.129
-----------------------	----------	----------------------	----------	---------------------------	----------

SUPERVISION

Nombre	Jesús Alberto Cañas P	Cargo	Secretario De Planeación
---------------	-----------------------	--------------	--------------------------

OPERAGUA S.A.E.S.P	Contrato de Obra No. POIRR-004-2008	Foro de Inicio: 11/02/2010
---------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------

Objeto del Contrato	Optimización del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de el Banco, grupo 1: Alcantarillado Zona Tres Cuenca B	Alcance del contrato	Excavación en zanja para instalación de tuberías cumpliendo con las cotas de diseño; Suministro e instalación de tuberías de 6" en concreto sin refuerzo y en PVC siguiendo la directriz plasmada en los planos suministrados por el diseñador para las redes menores y conectadas a un colector principal en tubería de 12" PVC; Construcción pozos de inspección; Construcción de cajas domiciliarias.
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATISTA

Nombre	CONSORCIO CUENCAS DE ALCANTARILLADO	Representante legal	VÍCTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMÍREZ
---------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

FECHA

Inicio	16/06/ 2008	Suscripción	31/01/2008	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	10 meses
						Plazo Total	Por definir

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$2.667	Total	\$2.667	Financiados regalías	\$2.667
Ejecución financiera	47%		Ejecución física	47%	

INTERVENTORÍA

Nombre	Euco Ltda.	Monto	\$ 485 millones
---------------	------------	--------------	-----------------

OPERAGUA S.A.E.S.P	Contrato de Obra No. POIRR-005-2008	Foro de Inicio: 11/02/2010
---------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------

Objeto del Contrato	Optimización del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de el Banco, grupo 2: Alcantarillado Zona Tres Cuenca C	Alcance del contrato	Excavación en zanja para instalación de tuberías cumpliendo con las cotas de diseño; Suministro e instalación de tuberías de 6” en concreto sin refuerzo y en PVC siguiendo la directriz plasmada en los planos suministrados por el diseñador para las redes menores y conectadas a un colector principal en tubería de 12” PVC; Construcción pozos de inspección; Construcción de cajas domiciliarias.
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATISTA

Nombre	CONSORCIO CUENCAS DE ALCANTARILLADO	Representante legal	VÍCTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMÍREZ
---------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

FECHA

Inicio	16/06/2008	Suscripción	31/01/2008	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	10 meses
						Plazo Total	Por definir

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$1.787	Total	\$1.787	Financiados regalías	\$1.787
Ejecución financiera			55%	Ejecución física	55%

INTERVENTORÍA

Nombre	Euco Ltda.	Monto	\$ 485 millones
---------------	------------	--------------	-----------------

OPERAGUA S.A.E.S.P			Contrato de Obra No. POIRR-006-2008			Foro de Inicio: 11/02/2010	
Objeto del Contrato	Optimización del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de el Banco, grupo 2: Optimización de Redes Barrios La Candelaria y 2 de Febrero			Alcance del contrato	Suministro e instalación de 1092 ml de tubería PVC presión de trabajo p.s.i. de 3"; Suministro e instalación de 180 ml de tubería PVC presión de trabajo p.s.i. de 6"; Suministro e instalación de los diferentes accesorios (tee, cruz, uniones), con el fin de realizar empalmes que alimenten esta red de acueducto; Construcción de 223 acometidas domiciliarias.		
CONTRATISTA							
Nombre	CONSORCIO FUTURO DE EL BANCO		Representante legal		GERMÁN ALBERTO SUÁREZ ARIAS		
FECHA							
Inicio	28/07/2008	Suscripción	31/01/2008	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	10 meses
						Plazo Total	Por definir
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$298	Total	\$298	Financiados regalías		\$298	
Ejecución financiera		65%		Ejecución física		65%	
INTERVENTORÍA							
Nombre	Euco Ltda.			Monto		\$ 485 Millones	

CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA.



VALOR DEL PROYECTO	\$5,638 millones Regalías indirectas
FORO DE INICIO	11 /02/2010
ASISTENTES	74 personas
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	34.397 habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- Realización de reunión el día miércoles 17 de enero en las instalaciones del Vice ministerio de Agua en Bogotá D.C., entre el señor Alcalde de El Banco y Operagua S.A. E.S.P., con el fin de definir que se va a realizar para la terminación de las obras. Cumplido
- Los delegados de la Dirección de regalías se comprometen a facilitarle copia de los dos proyectos viabilizados por el MAVDT al señor Alcalde. Cumplido
- Las asesoras jurídicas del Municipio se comprometen a verificar la viabilidad de la continuación de los contratos con Operagua, la cesión o la liquidación de los mismos, haciendo un análisis de la mejor opción para la culminación del proyecto. En proceso

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Suspendido desde el 20 de marzo de 2009, por la terminación unilateral realizado por la Alcaldía al contrato con Operagua.