

<b>PUERTO GAITÁN, META</b>			<b>NO. 017 de 2009</b>			<b>PRIMER FORO 18/03/10</b>		
<b>Objeto del Contrato</b>	Construcción de 300 unidades de Vivienda de Interés Social para el municipio de Puerto Gaitán			<b>Alcance</b>		Construcción de 300 VIS		
				<b>No Beneficiarios</b>		1.200 Habitantes		
<b>CONTRATISTA</b>								
<b>Nombre</b>	Constructores Edificaciones 2000 Ltda.			<b>Representante Legal</b>		Johnny Fontalvo Iglesia		
<b>FECHA</b>								
<b>Suscripción</b>	01/09	<b>Inicio</b>	20/02/09	<b>Terminación</b>	Suspendido	<b>Plazo Inicial</b>		7 meses
						<b>Plazo Total</b>		14 meses
<b>VALOR CONTRATADO (Millones)</b>								
<b>Inicial</b>	\$ 6.500		<b>Total</b>	\$ 6.500		<b>Financiados regalías</b>		\$ 6.500
<b>Ejecución financiera</b>			50%		<b>Ejecución física</b>		67%	
<b>INTERVENTORÍA</b>				<b>SUPERVISIÓN</b>				
<b>Nombre</b>	U. T. Salones comunales			<b>Nombre</b>		Arq. Agustín Alonso Torres González		
				<b>Cargo</b>		Secretario de Infraestructura		

# CONSTRUCCIÓN DE 300 UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$ 6.500 millones (Regalías Directas)
<b>FORO DE INICIO</b>	18 de marzo de 2010
<b>TOTAL ASISTENTES</b>	130
<b>RESPONSABLE</b>	PPLCC
<b>BENEFICIARIOS</b>	1.200

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos

- El contratista y el municipio se comprometen a realizar el inventario de todos lotes para identificar de manera exacta cuales son aptos y cuales no. Posteriormente la alcaldía se encargara de determinar el lote apto para la construcción.
- De igual forma el contratista se compromete a atender los diferentes tipos de requerimientos de las viviendas ya entregadas.

## ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Suspendido. A la fecha se hizo el inventario de los lotes y la alcaldía está coordinando la solución para los lotes que no son aptos. Y de igual forma han atendido a los propietarios que tienen alguna queja.