

LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR	CONTRATO DE OBRA N 183 /2009	FORO DE INICIO 29/09/10
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Objeto del Contrato	Construcción y Mejoramiento de las Instituciones Educativas José Guillermo Castro Castro, Escuela Mixta No 2, Escuela Mixta Sede 3, Escuela Mixta Sede 1, Ana Aguilar, Institución Luis Carlos Galán, sede Timotea Meneses, Institución Educativa José A Castro Rurales: Institución Educativa Agropecuaria La Victoria, Institución Educativa Boquerón.	Alcance del proyecto	Construcción y Mejoramiento de 5 instalaciones educativas del sector urbano y 2 Instituciones Educativas del sector rural en el municipio de La Jagua de Ibirico
----------------------------	--	-----------------------------	--

CONTRATISTA			
--------------------	--	--	--

Nombre	UNIÓN TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO- LA JAGUA	Representante	MARIO VALDERRAMA CORDERO
---------------	---	----------------------	--------------------------

FECHA							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Suscripción	30/11/2009	Inicio	15/03/2010	Terminación	15/09/2011	Plazo Inicial	14 meses
						Plazo Total	18 meses

VALOR CONTRATADO (Millones de pesos)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Inicial	\$24.995	Total	\$24.995	Financiados regalías	\$24.995		
Ejecución financiera		82%		Ejecución física		90%	

INTERVENTORÍA/ SUPERVISIÓN			
-----------------------------------	--	--	--

Nombre	CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR	Nombre	Carlos Quintero
Valor	N.A.	Cargo	Secretario de Planeación

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$24.990 Millones Regalías directas
FORO DE INICIO	29/09/2010
TOTAL ASISTENTES	36 personas.
RESPONSABLE	Grupo A
BENEFICIARIOS PROYECTADOS	7.172 estudiantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- El Contratista presentará la primera semana de noviembre el Plan de Manejo Ambiental, y el Municipio tramitará los permisos y licencias para la disposición de escombros ante Corpocesar. (Compromiso cumplido)
- El Contratista resolverá los daños causados en las tuberías de la Escuela Mixta 1 y atenderá las solicitudes de mejora de las condiciones de reubicación de los estudiantes de la IE Ana Aguilar y la Mixta 2, antes del 15 de octubre. (Compromiso cumplido)
- El Contratista aumentará el personal en los frentes de obra de cada Institución Educativa. (Compromiso cumplido)
- La Administración Municipal realizará un diagnóstico de las necesidades y gastos administrativos generados con las adecuaciones a las Instituciones Educativas, y la presentará a la Gobernación del Cesar la última semana de noviembre para garantizar la sostenibilidad de las Instituciones. (Compromiso retrasado).

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA JAGUA DE IBIRICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$24.995 millones
FORO DE SEGUIMIENTO	12/05/2011
TOTAL ASISTENTES	54 personas.
RESPONSABLE	Grupo A
BENEFICIARIOS PROYECTADOS	7.172 estudiantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

- El contratista y el interventor entregarán a la I.E Mixta 1, baterías sanitarias para los estudiantes. El Municipio y la I.E le realizarán mantenimiento antes del 20 de mayo.
- El contratista habilitará la salida de emergencia en el restaurante escolar de la I.E. Mixta 1 al finalizar el contrato.
- El contratista al 28 de mayo recuperará la cubierta de la sala de sistema en la I.E Mixta 2.
- El Municipio entregará al DNP el Plan de Inversiones del Anticipo, el informe de interventoría, la prórroga del contrato y el cronograma de obra actualizado, antes del 20 de mayo.
- La Interventoría solicitará al contratista la realización de pruebas de ensayo en la I.E. Timotea Meneses antes de finalizar el contrato.
- El contratista se compromete a entregar las salas de informática con pisos en cerámica y no tablón al finalizar el contrato.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En ejecución.