

MUNICIPIO DE CABUYARO	No. Contrato: LP 009 Vigencia 2010	Foro de Inicio 15/06/2011
------------------------------	---	--------------------------------------

Objeto del Contrato	Estudios diseños y construcción de las instalaciones de la Institución educativa de Yaricó, sede Naguayas, vereda Los Mangos - sede San Pedro, vereda San Pedro - sede Vergel - vereda El Vergel del municipio Cabuyaro, Meta.	Alcance del contrato	San Pedro: Polideportivo Multifuncional, restaurante escolar, Aula de Sistemas y unidad sanitaria. Vergel: Restaurante Escolar, Aula de Sistemas, Cerramiento, juegos Infantiles. Mangos: Polideportivo Multifuncional, unidad sanitaria, salón múltiple, salón de profesores, aula de sistemas, restaurante escolar, aula infantil con sanitaria, sistema de tratamiento séptico y cerramiento.
		No. Beneficiarios	San Pedro:16 niños, Vergel:9 niños, Mangos: 105 niños

CONTRATISTA

Nombre	Administradora Solidaria de Oriente - Coopsol de Oriente	Representante Legal	Alexander Ruiz Corredor
---------------	--	----------------------------	-------------------------

FECHA

Inicio	25/01/2011	Suscripción	25/01/2011	Terminación	25/10/2011	Plazo Inicial	8 meses
						Plazo Total	

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$5.244	Total	\$5.244	Financiados regalías	\$5.244
Ejecución financiera	50%		Ejecución física	58%	

INTERVENTORÍA		SUPERVISOR	
----------------------	--	-------------------	--

Nombre	UNION TEMPORAL EDUCATIVAS CABUYARO	Nombre	Lucio Daza
Monto	\$393 Millones	Cargo	Secretario de Planeación Municipal

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE YARICÓ, SEDE NAGUAYAS, VEREDA LOS MANGOS - SEDE SAN PEDRO, VEREDA SAN PEDRO - SEDE VERGEL - VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO CABUYARO, META.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 5.244 Millones Regalías Directas
FORO DE INICIO	15/06/11
ASISTENTES	51 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	130 estudiantes

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos

- El contratista se compromete a realizar las acciones de mejora externas a la sede los mangos y la garantizar la celaduría en el periodo de vacaciones. Cumplido.

ESTADO ACTUAL

En ejecución.