

MUNICIPIO DE CABUYARO			No. Contrato: LP 010 Vigencia 2010-2011			Foro de Inicio: 15/06/2011	
Objeto del Contrato	Estudios diseños y construcción de las instalaciones de la Institución Educativa El Yaricó sede Guarupay - vereda San Miguel del municipio Cabuyaro, Meta.			Alcance del contrato	Se construirá dos aulas de estudio, un aula Virtual, un polideportivo multifuncional, obras de urbanismo y un cerramiento perimetral.		
				No. Beneficiarios	3,916 habitantes		
CONTRATISTA							
Nombre	UNION TEMPORAL EDU-GUARUPAY 2010		Representante legal		JAVIER FERNANDO DIAZ CELY		
FECHA							
Inicio	24/01/11	Suscripción	27/12/10	Terminación	17/11/11	Plazo Inicial	8 meses
						Plazo Total	8 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$1.503	Total	\$1.503	Financiados regalías	\$1.503		
Ejecución financiera		50%		Ejecución física		76%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	UNION TEMPORAL GUARUPAY EDUCATIVA MARTHA L. PLATA			Nombre	Lucio Daza		
Monto	\$ 112 Millones			Cargo	Secretario de Planeación Municipal		

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL YARICÓ SEDE GUARUPAY - VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO CABUYARO, META.



VALOR DEL PROYECTO	\$1.503 millones (Regalías directas)
FORO DE INICIO	15/06/2011
ASISTENTES	51 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	3,916 habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- La administración municipal entregará a los veedores una copia del contrato con las especificaciones técnicas para el día 22 de junio de 2011. Cumplido

ESTADO ACTUAL

En ejecución.