

|                                    |  |               |   |                             |  |                                      |         |
|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------|
| <b>VILLAVICENCIO, META</b>         |  |               | <b>Contrato 394 de 2.009<br/>del convenio No. 170 de 2009</b> |                             |  | <b>FORO SEGUIMIENTO<br/>10/08/10</b> |         |
| <b>Objeto del Contrato</b>         | Mejoramiento de vía del sector residencial Quintas de San Soucci en el Municipio de Villavicencio - Meta |               |   | <b>Alcance</b>              | Construcción de la estructura del pavimento para la vía. |                                      |         |
| <b>CONTRATISTA</b>                 |  |               |   |                             |  |                                      |         |
| <b>Nombre</b>                      | Consortio Vial   |               |   |                             |  |                                      |         |
| <b>FECHA</b>                       |  |               |   |                             |  |                                      |         |
| <b>Suscripción</b>                 | 07/01/10   | <b>Inicio</b> | 07/01/10  | <b>Terminación</b>          | Por definir  | <b>Plazo Inicial</b>                 | 6 meses |
|                                    |  |               |   |                             |  | <b>Plazo Total</b>                   | 8 meses |
| <b>VALOR CONTRATADO (Millones)</b> |  |               |   |                             |  |                                      |         |
| <b>Inicial</b>                     | \$ 3.763   | <b>Total</b>  | \$ 3.763  | <b>Financiados regalías</b> |  | \$ 3.763                             |         |
| <b>Ejecución financiera</b>        |  | 42%           |   | <b>Ejecución física</b>     |  | 59%                                  |         |
| <b>INTERVENTORÍA</b>               |  |               |   | <b>SUPERVISIÓN</b>          |  |                                      |         |
| <b>Nombre</b>                      | INGEVAL  |               |   | <b>Supervisor</b>           | Gionany Avila  |                                      |         |
|                                    |  |               |   | <b>Cargo</b>                | IDM  |                                      |         |

# MEJORAMIENTO DE VÍA DEL SECTOR RESIDENCIAL QUINTAS DE SAN SOUCCI EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>VALOR DEL PROYECTO</b>  | \$ 3.763 millones          |
| <b>FORO DE SEGUIMIENTO</b> | 10 de agosto de 2010       |
| <b>TOTAL ASISTENTES</b>    | 21                         |
| <b>RESPONSABLE</b>         | PPLCC                      |
| <b>BENEFICIARIOS</b>       | Municipio de Villavicencio |

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos

- Contratista e interventoría: Entregar catastro de redes encontradas a todas las empresas de servicios públicos. Contratista e interventor: Socializar el diseño definitivo una vez esté aprobado por la Secretaria de Planeación de Villavicencio.
- Contratista: instalar reductores de velocidad al finalizar la obra.

## ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Se legalizó prórroga por mes y medio y una adición en trámite por el 30% del valor del contrato.