

<b>Departamento de Antioquia y Municipio la estrella (ESP)</b>	<b>Convenio Interadministrativo 2009CF370021 Vigencia 2009</b>	<b>FORO DE INICIO (20/08/10)</b>
--	--	--------------------------------------

<b>Objeto del Convenio</b>	REALIZAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA LA GERENCIA DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA DE CANALIZACION Y OBRAS ADICIONALES DE LA QUEBRADA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA.	<b>Alcance del convenio</b>	Construcción de la obra, y la interventoría técnica y financiera, con el fin de que se ejecute el proyecto con todas las especificaciones técnicas exigidas en los estudios y diseños y así garantizar una estructura de canalización que solucione la necesidad actual.
		<b>No Beneficiarios</b>	1.600 Habitantes

**CONTRATISTA**

<b>Nombre</b>	Municipio la Estrella	<b>Representante legal</b>	Lisandro Antonio Acevedo
---------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------

**FECHA**

<b>Inicio</b>	01/03/2010	<b>Suscripción</b>		<b>Terminación</b>		<b>Plazo Inicial</b>	12 MESES
						<b>Plazo Total</b>	19 meses

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

<b>Inicial</b>	1.793.727.077	<b>Total</b>	2.826.905.885	<b>Financiados regalías</b>	1.150.929.704
----------------	---------------	--------------	---------------	-----------------------------	---------------

**SUPERVISION**

<b>Nombre</b>	Gloria Olarte	<b>Cargo</b>	Supervisora de la Gobernación.
---------------	---------------	--------------	--------------------------------

LA ESTRELLA, ANTIOQUIA		CONTRATO 09-06-069 de 2010			FORO DE INICIO (20/08/10)		
<b>Proyecto</b>	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE FLOCULACION SEDIMENTACION Y PLANTAS DE TRATAMIENTO LA CULEBRA, PUEBLO NUEVO Y MORRON TARAPACÁ EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.			<b>Alcance del contrato</b>	Adecuación de: la captación, la línea de aducción, el desarenador, la línea de conducción, el sistema de filtración gruesa, el sistema de espesamiento de lodos, caseta de operación, alcantarillado para aguas de lavado, redes y micromedición.		
				<b>No Beneficiarios</b>	1.140 Familias		
<b>CONTRATISTA</b>							
<b>Nombre</b>	Unión Temporal Plan Maestro La Estrella			<b>Representante legal</b>	Carlos Alberto Cardona López		
<b>FECHA</b>							
<b>Suscripción</b>	05/28/10	<b>Inicio</b>	12/06/10	<b>Terminación</b>	SUSPENDIDO	<b>Plazo Inicial</b>	5 Meses
						<b>Plazo Total</b>	11.5 meses
<b>VALOR CONTRATADO (MILLONES)</b>							
<b>Inicial</b>	\$ 1.823	<b>Total</b>	\$ 1.823		<b>Financiados regalías</b>	\$ 700	
<b>Ejecución financiera</b>		55.30%			<b>Ejecución física</b>	60 %	
<b>INTERVENTORÍA</b>				<b>SUPERVISOR</b>			
<b>Nombre</b>	Gerardo Diaz Manjarres			<b>Nombre</b>	Diego Ramirez y Gloria Olarte		
<b>Vr Contratado</b>	\$ 136 millones			<b>Cargo</b>	Supervisor municipal y supervisora departamental		

# CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN Y PLANTAS DE TRATAMIENTO LA CULEBRA, PUEBLO VIEJO Y MORRÓN TARAPACA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	1.823 Millones 700 Millones Regalías
<b>FORO DE INICIO</b>	20/08/10
<b>ASISTENTES</b>	18 personas.
<b>RESPONSABLE</b>	DNP
<b>BENEFICIARIOS</b>	1.140 Familias

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos:

1. La Empresa de Servicios Públicos antes del 20 oct10, hará los tramites pertinentes para la operación del acueducto. Cumplido.
2. La Alcaldía implementará una campaña educativa a los habitantes de Morrón, que vierten aguas residuales directamente a la quebrada. Cumplido.
3. El contratista entregará a la IAF el 23ago10, los resultados de la calibración del proyecto, teniendo en cuenta que los tres sectores deben quedar funcionando. Incumplido.
4. La Alcaldía se compromete a definir el 30 de marzo si se continúan las actividades de la obra en el sector Pueblo Viejo, debido a los problemas presentados, o de lo contrario decide realizar actividades en otro lugar. En Proceso.
5. La Alcaldía Municipal y la Empresa Estrella S.A. E.S.P. definirá el tema de las domiciliarias y sistema de micromedición para cada una de las veredas intervenidas. Cumplido.

# CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN Y PLANTAS DE TRATAMIENTO LA CULEBRA, PUEBLO VIEJO Y MORRÓN TARAPACA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

VALOR DEL PROYECTO	1.823 Millones 700 Millones Regalías
FORO DE SEGUIMIENTO	02/03/11
ASISTENTES	21 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	1.140 familias



## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos:

1. La Alcaldía Municipal de La Estrella se compromete a revisar pozo séptico de la Finca de las Flores, ya que al parecer está contaminando el agua. En Proceso.
2. La Empresa de Servicios Públicos de la Alcaldía antes del 20Oct10, establecerá y hará los tramites pertinentes para la operación del acueducto, lo cual se socializará a la comunidad . Cumplido.
3. La Alcaldía Municipal de La Estrella se compromete a enviar a la IAF Antioquia soporte documental de la revisión que ha realizado en las propiedades que están contaminando la Quebrada. En Proceso.
4. La Alcaldía Municipal se compromete a enviar el 19 de agosto de 2011 el listado con los usuarios conectados, a la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, quien remitirá a la IAF sede Antioquia. En Proceso

## ESTADO ACTUAL

Suspendido  
Ejecución Física: 60%  
Ejecución financiera: 55.30%