

<b>MUNICIPIO DE BELEN</b>	<b>BPIN 0024012560000 FNR 32555</b>	<b>FORO DE INICIO (09/06/2011)</b>
---------------------------	---	--

<b>Objeto</b>	Construcción Vivienda Rural Damnificados por Ola Invernal Municipio de Belén Departamento de Nariño	<b>Alcance</b>	Construcción de 110 viviendas con un área de 42 m2, con los siguientes espacios: Cocina, dos alcobas, sala, baño, lavadero y pozo séptico; con cimientos, refuerzo, mampostería, de acuerdo a las normas vigentes. (NSR98, RETIE, RAS2000).
		<b>No Beneficiarios</b>	110 familias

**ENTE EJECUTOR**

<b>Nombre</b>	Alcaldía Municipal	<b>Representante legal</b>	Alcalde
---------------	--------------------	----------------------------	---------

**FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS**

<b>Aprobación FNR</b>	Acuerdo 059 del 23 de Dic de 2009	<b>Vigencia Recursos</b>	2009 2010	<b>% 1er Pago</b>	50 %	<b>Fecha Desembolso</b>	06/08/2010
						<b>Valor Desembolso</b>	\$ 172

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

<b>Valor Aprobado</b>	\$ 1.182	<b>Valor a Girar</b>	\$ 1.135	<b>Valor Desembolsado</b>	\$ 172
-----------------------	----------	----------------------	----------	---------------------------	--------

**SUPERVISOR**

<b>Nombre</b>	Jesús Albeiro Zambrano	<b>Cargo</b>	Secretario de Planeación
---------------	------------------------	--------------	--------------------------

<b>Entidad Contratante</b> Alcaldía Municipal de Belén			<b>Contrato 28/09/2010</b>			<b>Foro de Inicio:</b> 09/06/2011	
<b>Objeto del Contrato</b>	Construcción Vivienda Rural Damnificados por Ola Invernal Municipio de Belén Departamento de Nariño		<b>Alcance del contrato</b>	Construcción de 110 viviendas con un área de 42 m2, con los siguientes espacios: Cocina, dos alcobas, sala, baño, lavadero y pozo séptico; con cimientos, refuerzo, mampostería, de acuerdo a las normas vigentes. (NSR98, RETIE, RAS2000).			
			<b>No. Beneficiarios</b>	110 familias			
<b>CONTRATISTA</b>							
<b>Nombre</b>	Edilberto Ibarra Delgado		<b>Representante legal</b>		Edilberto Ibarra Delgado		
<b>FECHA</b>							
<b>Inicio</b>	01/12/2010	<b>Suscripción</b>	28/09/2010	<b>Terminación</b>	16/09/2011	<b>Plazo Inicial</b>	6 meses
						<b>Plazo Total</b>	6 meses
<b>VALOR CONTRATADO (MILLONES)</b>							
<b>Inicial</b>	\$1.345	<b>Total</b>	\$1.345	<b>Financiados regalías</b>		\$1.135	
<b>Ejecución financiera</b>		50%		<b>Ejecución física</b>		30%	
<b>INTERVENTORÍA</b>				<b>SUPERVISOR</b>			
<b>Nombre</b>	Unión Temporal VIS - R.L. Martín Hernando Bastidas			<b>Nombre</b>	Jesús Albeiro Zambrano		
<b>Monto</b>	\$68 millones			<b>Cargo</b>	Secretario de Planeación		

## CONSTRUCCIÓN VIVIENDA RURAL DAMNIFICADOS POR OLA INVERNAL MUNICIPIO DE BELÉN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	<b>\$1.135. Millones Regalías Indirectas</b>
<b>FORO DE INICIO</b>	09/06/11
<b>ASISTENTES</b>	91 personas.
<b>RESPONSABLE</b>	DNP
<b>BENEFICIARIOS</b>	110 familias

### RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

#### Compromisos:

1. A corte de mayo 31 de 2011, la Alcaldía Municipal se compromete a enviar a la IAF Bogotá, información técnica, administrativa (ampliación plazo) y financiera a más tardar el 20 de junio de 2011. Cumplido.
2. La Alcaldía Municipal se compromete a enviar a más tardar el 23 de junio de 2011, solicitud de ajuste del proyecto a la IAF Bogotá. Cumplido.
3. La Interventoría Técnica se compromete avisar a los veedores del proyecto (grupo de beneficiarios) cuándo se van a realizar las visitas a las casas, para que así los veedores del proyecto se lo comunique a los beneficiarios, para que estén al momento de la visita. En Proceso.

### ESTADO ACTUAL

Vencido