

VILLAVICENCIO, META

NO. 420 de 2008

FORO DE INICIO  
31/07/09

Objeto del Contrato	Estudios diseños y construcción de las instituciones educativas francisco José De Caldas Y Marco Fidel Suárez del municipio de Villavicencio, Meta (fase I).	Alcance	Ampliación y adecuación de aulas, laboratorios de química y física, sala de profesores, áreas de circulación.
		No Beneficiarios	3.000 Habitantes

Nombre	Consortio Sabio Caldas	Representante legal	Carlos Alfonso Duran Arismendi
--------	------------------------	---------------------	--------------------------------

FECHA

Suscripción	22/12/08	Inicio	09/02/09	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	12 meses
						Plazo Total	22 meses

VALOR CONTRATADO (millones)

Inicial	\$6.988	Total	\$10.481	Financiados regalías	\$10.481
Ejecución financiera		45%		Ejecución física	95%

INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN

Nombre	Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas	Nombre	Ing. Lucumi
Valor	\$523 millones	Cargo	Profesional IDM

# ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y MARCO FIDEL SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META (FASE I).



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$10.481 millones (Regalías Directas)
<b>FORO DE INICIO</b>	31 de julio de 2009
<b>FORO DE SEGUIMIENTO 1</b>	11 de marzo de 2010
<b>FORO DE SEGUIMIENTO 2</b>	25 de junio de 2005
<b>TOTAL ASISTENTES</b>	125
<b>RESPONSABLE</b>	PPLCC
<b>BENEFICIARIOS</b>	3.000

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos

- Entregar a Villavivienda los materiales que en la demolición se determinen como útiles.

## ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

La obra se encuentra suspendida.

El avance de obra ha sido la demolición de estructuras y desplazamiento de material, la entrega a Villavivienda de elementos sobrantes de la demolición que se encontraban en buen estado como son: rejas, ventanas, cubiertas, cerchas, sanitarios, lavamos.

El 13 de agosto de 2010, el IDM prorrogó el contrato de interventoría por 4 meses y adicionó el valor del contrato por un valor de \$174.392.742.