

MUNICIPIO DE ACACIAS, META		CONTRATO 307, Proyecto 068			FORO DE INICIO (20/09/2010)		
Proyecto	Diseño y construcción plaza de mercado, Municipio de Acacias.	Alcance del contrato	Estudios y diseños. Construcción del pabellón del mercado campesino , frutas, mercados y abarrotes; pabellón área administrativa. Construcción del pabellón de cárnicos, área descargue, distribución , control y pesos; cuartos del sistema mecánico, pabellón de cárnicos (por medio de rieles y banda transportadora) Tratamiento de aguas residuales				
		No Beneficiarios	58.357 Habitantes				
<b>CONTRATISTA</b>							
Nombre	Consortio Plaza Maloka		Representante legal		Iván Alberto Pérez López		
<b>FECHA</b>							
Suscripción	30/08/2009	Inicio	30/12/2009	Terminación	29/12/2011	Plazo Inicial	16 meses
						Plazo Total	21 meses
<b>VALOR CONTRATADO (MILLONES)</b>							
Inicial	\$ 8.424	Total	\$ 8.424	Financiados regalías		\$ 8.424	
Ejecución financiera		50 %		Ejecución física		80%	
<b>INTERVENTORÍA</b>				<b>SUPERVISOR</b>			
Nombre	Unión Temporal Interllanos			Nombre	Yiovanny Avila		
Vr Contratado	\$ 400 millones			Cargo	IDM		

## DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO, MUNICIPIO DE ACACIAS.



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$ 8.424 millones (Regalías directas)
<b>FORO DE INICIO</b>	20/09/2010
<b>ASISTENTES</b>	150 personas
<b>RESPONSABLE</b>	CLAUDIA GARCIA /DNP
<b>BENEFICIARIOS</b>	58.357 habitantes 346 directos

### RESULTADOS DEL FORO

#### Compromisos:

- La Alcaldía se compromete a que la administración de la plaza de mercado será asumida por los propietarios. En Proceso.
- La alcaldía se compromete con los propietarios a que se pasarán al mismo tiempo la totalidad de los propietarios y/o comerciantes de los 149 locales y no por partes. En Proceso.
- La alcaldía recibirá estudios ni diseños de 149 locales (plaza de mercado) si no de 346 locales (comercio, plaza de mercado y alimentos). Cumplido.
- Se reunirán los contratistas, la interventoría, la gobernación del Meta, La alcaldía de Acacias para evaluar el tema de los diseños y estudios que ya se habían entregado como aprobados (149 locales) y por el cual se pago una licencia de \$ 20.000.000. Cumplido.

# DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO, MUNICIPIO DE ACACIAS.



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$ 8.424 millones (Regalías directas)
<b>FORO DE SEGUIMIENTO</b>	26/08/2011
<b>ASISTENTES</b>	96 personas
<b>RESPONSABLE</b>	DNP
<b>BENEFICIARIOS</b>	58.357 habitantes 346 directos

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos:

- La Gobernación del Meta en voz de su representante en el foro se compromete a dejar los recursos para terminar la plaza de mercado, en Nov de 2011 se dejaron comprometidos en la recursos de vigencia 2012
- El alcalde se compromete a que la gente que no se quiera pasar se entrara en proceso de indemnización previo concertación

## ESTADO ACTUAL

En ejecución. Estuvo suspendió por dos meses, mientras se gestionaba la licencia de construcción . Prorroga de tres (3) meses.