

<b>FONDO NACIONAL DE REGALIAS</b>	<b>FNR - 31855</b>	<b>FORO DE INICIO (28 DE OCTUBRE DE 2009)</b>
-----------------------------------	--------------------	---

<b>Objeto</b>	IMPLEMENTACION DE LIMPIEZA Y MANEJO AMBIENTAL DEL CAUCE Y RIBERAS DE LA QUEBRADA LA YARUMAL Y EL RIO NEGRO, ETAPA I AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA.	<b>Alcance del contrato</b>	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL HIDRAULICO DEL CAUCE DEL RIO NEGRO CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
		<b>No Beneficiarios</b>	412 Personas

**ENTE EJECUTOR**

<b>Nombre</b>	Cornare	<b>Representante legal</b>	<b>Gerente</b>
---------------	---------	----------------------------	----------------

**FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS**

<b>Aprobación FNR</b>	Acuerdo 66 del 29/12/2008	<b>Vigencia Recursos</b>	2008/2009	<b>% 1er Pago</b>	30%	<b>Fecha Desembolso</b>	26/05/2009
						<b>Valor Desembolso</b>	1.152

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

<b>Valor Aprobado</b>	4.000	<b>Valor a Girar</b>	3.840	<b>Valor Desembolsado</b>	1.152
-----------------------	-------	----------------------	-------	---------------------------	-------

**SUPERVISOR**

<b>Nombre</b>	Oscar Martínez Moreno (Cornare)	<b>Cargo</b>	Director Regional de Porcenus
---------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------

RIONEGRO, ANTIOQUIA				CONTRATO No.		FORO DE INICIO (28/10/09)	
<b>Proyecto</b>	IMPLEMENTACION DE LIMPIEZA Y MANEJO AMBIENTAL DEL CAUCE Y RIBERAS DE LA QUEBRADA LA YARUMAL Y EL RIO NEGRO, ETAPA I AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA.			<b>Alcance del contrato</b>	Limpieza y construcción de obras de control hidráulico del cauce del rio negro con el fin de evitar inundaciones en las zonas urbanas del municipio de Rionegro.		
				<b>No Beneficiarios</b>	412 Personas		
CONTRATISTA							
<b>Nombre</b>	Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Minas Sede Medellín		<b>Representante legal</b>		Rector de la Universidad		
FECHA							
<b>Suscripción</b>	Jun/2009	<b>Inicio</b>	14/07/09	<b>Terminación</b>	05/Feb/2012	<b>Plazo Inicial</b>	12 Meses
						<b>Plazo Total</b>	36 Meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
<b>Inicial</b>	\$ 5.002	<b>Total</b>	\$ 5.002	<b>Financiados regalías</b>		\$ 4.000	
<b>Ejecución financiera</b>		90 %		<b>Ejecución física</b>		80 %	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
<b>Nombre</b>	Universidad de Antioquia			<b>Nombre</b>	Oscar Martínez Moreno (Cornare)		
<b>Vr Contratado</b>	\$ 143			<b>Cargo</b>	Director Regional de Porcenus		

# IMPLEMENTACIÓN DE LIMPIEZA Y MANEJO AMBIENTAL DEL CAUCE Y RIBERAS DE LA QUEBRADA LA YARUMAL Y EL RÍO NEGRO, ETAPA I ÁREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO



VALOR DEL PROYECTO	5.002 millones
FORO DE INICIO	28/10/09
ASISTENTES	80 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	412

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

1. En los predios del municipio, Cornare realizará mantenimiento de las zonas verdes
2. La Alcaldía y Cornare realizará la limpieza de las quebradas. Cumplido.
3. Veeduría: realizar seguimiento con registro fotográfico a los compromisos.

## ESTADO ACTUAL

Ejecución Física: 80%

Ejecución Financiera: 90%