

LA JAGUA DE IBIRICO			CONTRATO 210 de 2009			FORO DE INICIO 07/10/2010	
Proyecto	Construcción de obras de saneamiento básico en el municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar.		Alcance del contrato	<ul style="list-style-type: none"> - 33 soluciones alternativas de agua veredal - 775 unidades sanitarias en los corregimientos de Boquerón, La Victoria y La Palmita - Construcción de un tanque de 1200 M3, desarenador - Conducto para optimizar el servicio de acueducto. - Mantenimiento y rehabilitación del sistema de acueducto y redes de alcantarillado 			
CONTRATISTA							
Nombre	UNION TEMPORAL SABAJAGUA		Representante legal	LAURA BIBIANA BECERRA CALDERON			
FECHA							
Inicio	7/04/2010	Suscripción	28/12/2009	Terminación	01/12/2011	Plazo inicial	12 meses
						Plazo Total	20 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$17.941	Total	\$17.941	Financiados regalías		\$17.941	
Ejecución financiera		80%		Ejecución física		90%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Consorcio Interventorias del Cesar			Nombre	Carlos Quintero		
Vr Contratado	\$ 3.557 millones			Cargo	Secretario de Planeación		



VALOR DEL PROYECTO	\$ 17.941 Millones Regalías directas
FORO DE INICIO	07/10/2010
ASISTENTES	54 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	4.707 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- La Administración Municipal, El contratista y la Interventoría firmarán un otrosí antes de octubre 31, explicando que los componentes de mantenimiento y rehabilitación de acuerdo al alcance hace parte del proceso de optimización y tendrá un sustento técnico de las obras planteadas en el proyecto. (Compromiso Cumplido).
- La Interventoría Técnica presentarán una alternativa técnica y económica para la instalación de la línea de conducción y de la utilización de la tubería existente el miércoles 13 octubre, una vez la Alcaldía revise las alternativas se reunirá con la Gobernación del Cesar e invitarán al DNP y a la Contraloría. (Compromiso cumplido).
- El Municipio determinará un lugar para la disposición de materiales de construcción con autorización de Corpocesar. (Compromiso cumplido)

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 17.941 Millones Regalías directas
FORO DE INICIO	10/06/2011
ASISTENTES	52 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	22.391 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- El Municipio definirá antes del 1 de julio de 2011, los beneficiarios del corregimiento de la Victoria. (Compromiso cumplido)
- El contratista y la Interventoria realizarán 17 unidades sanitarias adicionales por solicitud de la comunidad en el corregimiento de Boquerón antes de finalizar el contrato, que serán disminuidas del corregimiento de la Victoria. (Compromiso en proceso).

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- El proyecto se encuentra en ejecución.