

CORPOCESAR				CONTRATO 19-0096-0 de 2009		FORO DE INICIO (18/05//2010)	
Proyecto	Diseño y construcción de un proyecto piloto demostrativo de arquitectura bioclimática en la ciudad de Valledupar, dentro de la estrategia de aplicación de tecnologías limpias o producción limpia.			Alcance del contrato	Proyectar el diseño arquitectónico dentro del marco de la arquitectura bioclimática (planos de diseño y planos de construcción, detalles), presupuesto, análisis de precios unitarios y programación de obra y ejecutar la construcción del proyecto		
CONTRATISTA							
Nombre	CONSORCIO TECNINVERSIONES		Representante Legal		MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE		
FECHA							
Suscripción	28/09/2009	Inicio	08/10/09	Terminación	08/10/2011	Plazo Inicial	8 meses
						Plazo Total	24 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$3.846	Total	\$5.769	Financiados regalías		\$2.304	
Ejecución financiera		78 %		Ejecución física		74%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Consortio Bioclimático			Nombre	Felix Vides Perez		
Vr Contratado	\$ 207			Cargo	Subdirector Gestión Ambiental CORPOCESAR		

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS O PRODUCCIÓN LIMPIA.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 5.769 Millones \$ 2.304 Regalías directas
FORO DE INICIO	18/05/2010
ASISTENTES	17 personas.
RESPONSABLE	DNP / PPLCC
BENEFICIARIOS	338.761 Habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- Reprogramación de actividades y reposición de tiempo de atraso por parte del contratista.
- Presentación definitiva de los estudios y diseños con ajustes solicitados.
- Especificaciones técnicas y fuentes de financiación primer contrato

ESTADO ACTUAL

En ejecución.