

DEPARTAMENTO DE META - MUNICIPIO DE ACACIAS			NO. 193 de 2008			FORO DE SEGUIMIENTO 23/06/10	
Objeto del Contrato	VIS El Trébol. Construcción viviendas de interés social y obras de urbanismo en el municipio de Acacias.		Alcance	Construcción de 124 VIS			
			No Beneficiarios	500 Habitantes			
CONVENIO							
Nombre	Empresa de Vivienda Municipal De Acacias Enviva		Representante Legal	Dora Mercedes Arias H.			
FECHA							
Suscripción	22/12/08	Inicio	09/02/09	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	12 meses
						Plazo Total	
VALOR CONTRATADO (Millones)							
Inicial	3.544	Total	3.544	Financiados regalías	1.970		
Ejecución financiera		75%		Ejecución física	80%		
INTERVENTORÍA				SUPERVISIÓN			
Nombre	Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas			Nombre	Dora Luz Arias		
				Cargo	Oficina Asesora de Planeación Municipal		

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - VIS EL TREBOL.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 3.544 millones
FORO DE INICIO	17 de septiembre 2009.
FORO DE SEGUIMIENTO 1	18 de febrero de 2010
FORO DE SEGUIMIENTO 2	23 de junio de 2010
TOTAL ASISTENTES	214 personas
RESPONSABLE	PPLCC
BENEFICIARIOS	500

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos

- Hacer el acercamiento con LLANO GAS y MADEGAS para averiguar los tramites de instalación de la red de gas domiciliario. Culminar el proyecto al 2 de mayo de 2010.
- Se entregarán las casas al finalizar las dos etapas. b. Los beneficiados de las viviendas son las viviendas con posibilidad de afectación total en caso del desbordamiento del río. c. Las familias podrán sacar de sus viviendas tejas, puertas, etc, antes de ser demolidas. d. Terminar la primera fase el 25 de Mayo de 2010.

ESTADO ACTUAL

Suspendido