

MUNICIPIO DE CABUYARO			No. Contrato: LP 004 Vigencia 2010			Foro de Inicio: 15/06/2011		
Objeto del Contrato	Estudios, diseños y construcción del polideportivo en la Institución Educativa El Yaricó, sede principal, ubicada en la vereda El Yaricó.			Alcance del contrato	Se construirá polideportivo multifuncional con diseño no convencional.			
				No. Beneficiarios	86 niños.			
CONTRATISTA								
Nombre	CONSORCIO POLIDEPORTIVO CABUYARO		Representante legal		EDWARD MAURICIO GALINDO			
FECHA								
Inicio	25/01/11	Suscripción	25/01/11	Terminación	25/11/11	Plazo Inicial	8 meses	
						Plazo Total	10.5	
VALOR CONTRATADO (MILLONES)								
Inicial	\$1.048	Total	\$1.048		Financiados regalías		\$1.048	
Ejecución financiera		50%			Ejecución física		78%	
INTERVENTORÍA					SUPERVISOR			
Nombre	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA YARICO			Nombre	Lucio Daza			
Monto	\$78 Millones			Cargo	Secretario de Planeación Municipal			

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL YARICO, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA VEREDA EL YARICO.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 1.048 (Regalías Directas)
FORO DE INICIO	15/06/11
ASISTENTES	51 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	382 estudiantes I.E Yarico

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos

- No se generaron compromisos

ESTADO ACTUAL

En ejecución.