

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE PAUL	BPIN 1016005530000 FNR 33168	FORO DE INICIO 06/07/2011
---	---	--------------------------------------

Objeto	CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE APIA - RISARALDA	Alcance	CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE APIA - RISARALDA
		No Beneficiarios	17.688 habitantes

ENTE EJECUTOR

Nombre	Alcaldía Municipal	Representante legal	Alcalde
---------------	--------------------	----------------------------	---------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo 065 del 30 de Dic de 2010	Vigencia Recursos	2010	1er giro	30%	Fecha Desembolso	16/06/2011
						Valor Desembolso	\$1.266

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$4.397	Valor a Girar	\$4.221	Valor Girado	\$ 1.266
-----------------------	---------	----------------------	---------	---------------------	----------

SUPERVISOR

Nombre	Javier Darío Marulanda Gómez	Cargo	Secretario de Salud
---------------	------------------------------	--------------	---------------------

CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE APIA - RISARALDA



VALOR DEL PROYECTO	\$ 4.221 Regalías Indirectas
FORO DE INICIO	06/07/2011
ASISTENTES	120 personas.
RESPONSABLE	DNP / PPLCC
BENEFICIARIOS	17.688 habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

- La Alcaldía Municipal dará todas las condiciones necesarias en el predio para que se puedan iniciar las obras. En proceso.
- La alcaldía se reunirá con la comunidad el próximo 14 de Julio para definir la reubicación de los talleres del colegio industrial y enviara copia a la Gobernación de Risaralda del acta. En Proceso.

ESTADO ACTUAL

En proceso de contratación