

MUNICIPIO DEL TAMBO	BPIN 0024012590000 FNR 32558	FORO DE INICIO (10/06/2011)
----------------------------	---	--

Objeto	Construcción Vivienda Rural Damnificados por Ola Invernal Municipio de El Tambo Departamento de Nariño	Alcance	Construcción de 110 viviendas con un área de 42 m2, con los siguientes espacios: Cocina, dos alcobas, sala, baño, lavadero y pozo séptico; con cimientos, refuerzo, mampostería, de acuerdo a las normas vigentes. (NSR98, RETIE, RAS2000)
		No Beneficiarios	550 personas

ENTE EJECUTOR

Nombre	Alcaldía Municipal	Representante legal	Alcalde
---------------	--------------------	----------------------------	---------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo 063 del 30 de Dic de 2009	Vigencia Recursos	2009	% 1er Pago	30 %	Fecha Desembolso	26/10/2010
						Valor Desembolso	\$ 319

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$ 1.182	Valor a Girar	\$ 1.076	Valor Desembolsado	\$ 319
-----------------------	----------	----------------------	----------	---------------------------	--------

SUPERVISOR

Nombre	Pedro Nel Díaz	Cargo	Secretario de Obras
---------------	----------------	--------------	---------------------

Alcaldía Municipal de El Tambo	Contrato 19/08/2010	Foro de Inicio: 10/06/2011
---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Objeto del Contrato	Construcción Vivienda Rural Damnificados por Ola Invernal Municipio de El Tambo Departamento de Nariño	Alcance del contrato	Construcción de 110 viviendas con un área de 42 m2, con los siguientes espacios: Cocina, dos alcobas, sala, baño, lavadero y pozo séptico; con cimientos, refuerzo, mampostería, de acuerdo a las normas vigentes. (NSR98, RETIE, RAS2000)
		No. Beneficiarios	550 personas

CONTRATISTA

Nombre	Fundación Fundawa	Representante legal	Segundo Martínez
---------------	-------------------	----------------------------	------------------

FECHA

Inicio	16/11/2010	Suscripción	19/08/2010	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	8 meses
						Plazo Total	8 meses

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$1.334	Total	\$1.334	Financiados regalías	\$1.076
Ejecución financiera	30%		Ejecución física	40%	

INTERVENTORÍA	SUPERVISOR
----------------------	-------------------

Nombre	Yaneth del Rosario Maya	Nombre	Pedro Nel Díaz
Monto	\$70.946.443	Cargo	Secretario de Obras

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA RURAL DAMNIFICADOS POR OLA INVERNAL MUNICIPIO DE EL TAMBO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.



VALOR DEL PROYECTO	\$1.135 Millones Regalías Indirectas
FORO DE INICIO	10/06/11
ASISTENTES	126 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	550 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

1. La Alcaldía Municipal se compromete a realizar la demolición total de las casas antiguas que presentaban riesgo, y la comunidad se compromete a facilitar dicha demolición. En proceso
2. El Contratista y la Alcaldía Municipal se compromete a no realizar modificaciones técnicas (como la sustitución de pozo séptico por conexiones a Alcantarillado, mesón cocina, cuarta ventana), sin realizar de manera previa el ajuste respectivo, en los términos del Decreto 416 de 2007. En Proceso.
3. La Alcaldía Municipal se compromete entregar el 15 de junio de 2011 a la IAF Bogotá ajuste del proyecto. Cumplido.

ESTADO ACTUAL

Suspendido desde el 30 de Abril de 2011.