



INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES, MUNICIPIO DE CABUYARO (META), VIGENCIA FISCAL 2011

1. ALCANCE

Este informe se realiza tomando como insumo la documentación reportada por el municipio de Cabuyaro a la Interventoría Administrativa y Financiera -IAF- de la Dirección de Regalías, en cumplimiento del Artículo 24 del Decreto 416 de 2007¹ modificado por el artículo 1 del Decreto 2810 de 2010², y la Circular 003 de 2012³ y en concordancia con lo establecido en el Decreto 4923 de 2011⁴ sustituido por la Ley 1530 de 2012⁵; así como con el reporte de información a través del Formulario Único Territorial – FUT de conformidad con el artículo 3º del Decreto 3402 de 2007⁶ y el artículo 19 de la Ley 1450 de 2011⁷.

El informe presenta el análisis de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y relación de inversiones financiadas con recursos de regalías y compensaciones de los que fue beneficiario el municipio de Cabuyaro, en la vigencia fiscal 2011. Adicionalmente, describe algunos elementos relacionados con la cuenta única en donde la entidad territorial administró los recursos; con el manejo de las inversiones temporales de liquidez, con el comportamiento de las coberturas en los sectores de educación, salud, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil, con las presuntas irregularidades remitidas a los organismos de control por la ejecución de recursos de la vigencia 2011, los contratos revisados por la Interventoría Administrativa y Financiera (IAF) de la Dirección de Regalías y el cierre fiscal reportado por la entidad territorial.

El municipio de Cabuyaro durante la vigencia fiscal 2011 estuvo activo en el giro de los recursos de regalías y compensaciones.

2. CUENTA DE MANEJO RECURSOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES

El municipio de Cabuyaro administró los recursos de regalías y compensaciones durante la vigencia 2011 en la siguiente cuenta bancaria:

Número de la cuenta	904-00294-6
Nombre de la cuenta	Municipio de Cabuyaro Regalías petrolíferas
Tipo de cuenta	Ahorros
Entidad bancaria	Bogotá
Sucursal	Villavicencio, Meta

La cuenta anteriormente señalada generó rendimientos y se encontraba autorizada según la siguiente comunicación enviada a la entidad giradora:

Entidad giradora - operador	Consecutivo autorización	Fecha
Agencia Nacional de Hidrocarburos	458351	24/06/09

¹ Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 141 de 1994, la Ley 756 de 2002 y la Ley 781 de 2002 y se dictan otras disposiciones.

² Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 10 de Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007 y se modifica el Decreto 416 de 2007.

³ Orientaciones sobre el reporte de información de la vigencia 2011

⁴ Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías

⁵ Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

⁶ Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 31 de la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones.

⁷ Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.



Con base en los análisis de la Interventoría Administrativa y Financiera se evidenció, que los giros recibidos por la entidad territorial por concepto de explotación de hidrocarburos, fueron recaudados en su totalidad en la cuenta autorizada, cuenta de ahorros 90400294-6 del Banco de Bogotá.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad territorial y analizada por la Interventoría Administrativa y Financiera, la utilización de la cuenta bancaria no cumplió con lo previsto en el Artículo 33 Decreto 416 de 2007 y el parágrafo 1 del artículo 2 del decreto 620 de 1.995, toda vez permitió descuentos de gastos bancarios, como gravámenes a los movimientos financieros.

La entidad territorial certificó que no se realizaron inversiones temporales de liquidez y de acuerdo con los extractos bancarios, con corte a 31 de diciembre de 2011, se evidenciaron saldos por \$9.624 y rendimientos financieros por 286 millones.

3. EJECUCIÓN DE INGRESOS

La entidad territorial durante la vigencia 2011 fue beneficiaria de recursos de regalías y compensaciones por concepto de explotación de hidrocarburos.

Dicha entidad recaudó \$46.808 millones, de los cuales el 57% corresponden a regalías y compensaciones de la vigencia 2011, 0,8% a rendimientos financieros, 35,4% a reservas presupuestales de la vigencia 2010 y 6,8% a superávit fiscal de la vigencia 2010. El recaudo representó el 97% del presupuesto definitivo.

En la ejecución presupuestal de ingresos se evidencia la incorporación de los recursos del superávit fiscal identificado al cierre de la vigencia 2010 por valor de \$3.150 millones.

Cuadro 1. Ejecución Presupuestal de Ingresos de Regalías

Cifras en Millones de pesos

Concepto	Presupuesto definitivo	Recaudo	Porcentaje
Regalías por hidrocarburos	28.000	26.717	95,4
Rendimientos por Operaciones Financieras provenientes de regalías y compensaciones	168	336	199,4
Subtotal – Vigencia en curso	28.168	27.053	96,0
Superávit fiscal	3.150	3.150	100,0
Reservas presupuestales	16.605	16.605	100,0
Total	47.923	46.808	97,7

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de Diciembre de 2011.

4. EJECUCIÓN DE GASTOS

Cuadro 2. Ejecución presupuestal de gastos y relación de inversiones 2011

Cifras en Millones de pesos

Concepto de gasto	Apropiación definitiva (1)	%	Compromisos (1)	%	Relación de Inversiones (2)	%
Coberturas	23.498	75,0	22.560	74,7	17.406	57,6
Otras inversiones permitidas	5.081	16,2	4.923	16,3	10.077	33,4
Interventoría técnica	2.739	8,7	2.727	9,0	2.727	9,0
SUBTOTAL (A)	31.319	100,0	30.210	100,0	30.210	100,0



libertad y Orden

Concepto de gasto	Apropiación definitiva (1)	%	Compromisos (1)	%	Relación de inversiones (2)	%
Reservas presupuestales	16.605	100,0	16.605	100,0	-	
SUBTOTAL (B)	16.605	100,0	16.605	100,0	-	
TOTAL (A+B)	47.923		46.815		-	

Fuente: (1) Ejecución presupuestal de gastos a 31 de Diciembre de 2011. (2) Relación de inversiones Interventoría Administrativa y Financiera 31 de diciembre de 2011. * Concepto de gasto / Subtotal (A)

De acuerdo con la relación de inversiones reportada a la Interventoría Administrativa y Financiera a 31 de Diciembre de 2011, el municipio de Cabuyaro ejecutó recursos de regalías y compensaciones por \$30.210 millones.

- Destinó el 57,6% (\$17.406 millones) en proyectos de inversión que impactaron las coberturas previstas en los sectores de educación, salud y agua potable y saneamiento básico; distribución que no se ajusta a las disposiciones de la Ley 141 de 1994, relacionadas con la obligación que tienen los municipios de invertir como mínimo el 75% de los recursos en dichas coberturas.
- Destinó el 33,4% (\$10.077 millones) en otras inversiones permitidas.
- Destinó el 9,0% (\$2.727 millones) en la interventoría técnica de los proyectos financiados con recursos de regalías y compensaciones.

5. CIERRE FISCAL⁸

De acuerdo con la información reportada por el municipio de Cabuyaro correspondiente al cierre fiscal de la vigencia 2011, se evidencia que la entidad territorial recaudó recursos de regalías y compensaciones por \$46.808 millones, al tiempo que realizó compromisos con cargo a los mismos por valor de \$46.815 millones, de los cuales atendió obligaciones por \$39.350 millones. Así mismo, se constituyeron reservas presupuestales y cuentas por pagar por valor de \$7.444 millones y de \$277 millones respectivamente.

Ahora bien, conforme al Acuerdo No. 13 del 8 de agosto de 2012 y a la información registrada en el Formulario Único Territorial a través del formato "FUT_CIERRE FISCAL", la entidad territorial reporta un superávit por valor de \$28 millones, información que es consistente con los soportes de tesorería.

Adicionalmente, de conformidad con el numeral 2.2 de la citada Circular 0003 de 2012, la entidad territorial remitió el Formato F-SCV-16⁹ en el cual registró un superávit al cierre de la vigencia 2011 por valor de \$28 millones.

6. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

De igual manera, se identifica que el municipio destinó recursos de regalías en proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria por \$454 millones, correspondiente al 1,6%, cumpliendo de esta forma con la obligación de invertir como mínimo el 1% del 90% de los recursos de regalías y compensaciones ejecutados en la vigencia 2011, de conformidad con lo establecido en la Ley 1283 de 2009. Para el efecto, la entidad territorial suscribió el convenio No. 145 de 2011 con el ICBF y posteriormente realizó el contrato No. 13-2011.

⁸ Con la entrada en vigencia del Decreto 4923 de 2011 sustituido por la Ley 1530 de 2012, el Departamento Nacional de Planeación expidió la circular 003 de 2012 con el fin de brindar orientaciones para el reporte de la información de cierre de la vigencia 2011.

⁹ Financiación de otros compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011.



7. INVERSIONES

De acuerdo con la relación de inversiones reportada por la entidad territorial y la relación de registros presupuestales con corte a 31 de diciembre de 2011, se evidencia que el sector de mayor importancia en términos de recursos asignados fue educación con el 46,6%, seguido del sector Agua potable y saneamiento básico con el 23,7%, salud con el 4,8%, otras inversiones permitidas con el 15,9% e Interventoría técnica con el 9%, así:

Cuadro 4. Inversiones permitidas financiadas con recursos de regalías y compensaciones

Cifras en millones de pesos

Sector	Subsector	Valor total regalías	Porcentaje
Educación (1)		14.088	46,6
	Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa pública	13.131	93,3
	Otras inversiones permitidas en educación	840	6,1
	Dotación de recursos pedagógicos para las instituciones educativas públicas	46	0,3
	Alimentación escolar	31	0,2
	Internados educativos	20	0,1
Agua potable y saneamiento básico (2)		7.173	23,7
	Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento del sistema de alcantarillado	5.831	81,3
	Saneamiento básico rural (alcantarillado y aseo)	763	10,6
	Soluciones alternativas de acueducto	579	8,1
Salud (3)		1.454	4,8
	Prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada	798	54,9
	Seguridad alimentaria y nutricional – Convenio ICBE 1%	454	31,2
	Acciones de salud pública	202	13,9
Otras Inversiones Permitidas (4)		4.788	15,9
	Vivienda	1.943	40,6
	Transporte	1.286	26,9
	Equipamiento	1.048	21,9
	Servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo	511	10,7
Interventoría Técnica (5)		2.727	9,0
TOTAL (1+2+3+4+5)		30.210	100

Fuente: Relación de Inversiones (registros presupuestales) a 31 de diciembre de 2011.

8. OBSERVACIONES DE LOS CONTRATOS REVISADOS POR LA IAF

La Interventoría Administrativa y Financiera al 15 de agosto de 2012, auditó 48 contratos por valor de \$29.760 millones, que representan el 99% del valor total de los compromisos de la vigencia de los cuales 81% (\$24.081 millones) se contrató bajo la modalidad de licitación pública, 8% (\$2.394 millones) por concurso de meritos, 8% (\$2.279 millones) a través de selección abreviada, 3% (\$1.006 millones) mediante contratación directa de los cuales el 46% (\$464 millones) corresponden a convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro.



Se evidencia que los montos más significativos están representados en contratos de obra pública para el mejoramiento de la infraestructura educativa pública, ampliación, optimización y mejoramiento del sistema de alcantarillado, construcción de vivienda de interés social y construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías con el 84% (\$25.078 millones), los contratos de interventoría representan el 8% (\$2.368 millones), los contratos de suministro para el mejoramiento de las infraestructura educativa y seguridad alimentaria el 5% (\$1.354 millones) y los contratos para la prestación de servicios de salud a la población pobre 3% (\$960 millones)

Como resultado del análisis general de los contratos se han evidenciado conductas reiteradas, por faltas en la planeación de contratos, perfeccionamiento, legalización y ejecución de los contratos, falencias en la contratación de la interventoría y supervisión de los contratos y faltas en la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

9. INFORME DE LA ESTRATEGÍA DE AUDITORÍAS VISIBLES

Las Auditorías Visibles se vienen implementando en el Municipio de Cabuyaro Departamento del Meta desde el año 2011 por el DNP. En el año 2011 se realizaron foros a los siguientes proyectos:

Cifras en millones de pesos

Vigencia	Directas	Nombre del proyecto	Regalías
2010	02-201030072010	Estudios, diseños y construcción del auditorio de la unidad educativa Cabuyaro en el municipio de Cabuyaro - Meta	\$2,330
2010	04-201030112010	Estudios, Diseños y Construcción del Polideportivo en la institución educativa El Yarico, Sede Principal, Ubicada En La Vereda El Yarico	\$1.047
2011	015-201030122010	Estudios diseños y construcción del centro deportivo y del centro cultural para las instituciones educativas del municipio de Cabuyaro - Meta.	\$13,994
2010	009-201027122010	Estudios diseños y construcción de las instalaciones de las instalaciones de la institución educativa el Yarico sede Naguayás vereda Los Mangos- sede San Pedro vereda San Pedro "sede vergel" vereda El Vergel del municipio Cabuyaro - Meta.	\$5,894.
2010	007-201022122010	Estudios, diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa Yarico, sede principal, municipio de Cabuyaro.	\$2,816
2010	10-201027122010	Estudios diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico sede Guarupay vereda San Miguel del municipio Cabuyaro - Meta.	\$1,502
2010	22-201030122010	Estudios diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede la embajada, vereda la embajada del municipio de Cabuyaro Meta.	\$1,247
2010	016-201030122010	Estudios diseño y construcción de la infraestructura educativa de la institución educativa del Yarico sede Guayabal del municipio de Cabuyaro, Meta i etapa.	\$1,182

Durante dicho ejercicio se contó con la participación de 462 personas en 16 foro(s), representando un promedio de asistentes por foro de 29 personas. Este promedio de asistentes es menor al promedio nacional de asistentes a auditorías visibles, lo que indica que es baja la aceptación de esta herramienta para el seguimiento a los proyectos del sector educación en este municipio. En el cuadro a continuación se detalla el estado de cumplimiento por parte del municipio respecto de los compromisos asumidos en el marco de auditorías visibles.



Libertad y Orden

Estado de compromisos	Cantidad	%
CUMPLIDOS	25	73
INCUMPLIDOS	3	8
EN PROCESO	6	17
TOTAL	34	100

Tipo de compromiso	Pre contractual	Ejecución	Pos ejecución
TECNICO	0	9	3
ADMINISTRATIVO	0	2	3
FINANCIERO	0	0	0
SOCIAL	0	15	2
TOTAL	0	26	8

Fuente: Informe de auditorías visibles

En la ejecución de los contratos se han realizado 16 foros de auditorías visibles, en los cuales se han formulado 34 compromisos de tipo técnico, administrativo y social. Prevalcen los compromisos de tipo social con 17 compromisos referentes a: realizar socializaciones a la comunidad, entregar a los veedores copia de contrato, manejo de escombros, y sostenibilidad del proyecto, entre otros. Se presentó un alto nivel de cumplimiento de los compromisos con un 73%. Lo anteriormente descrito demuestra que las auditorías visibles ha sido un buen mecanismo para vigilar los proyectos y permitir su correcta ejecución con el seguimiento de la comunidad beneficiaria de las inversiones.

10. COBERTURAS

De acuerdo con la información suministrada por las entidades certificadoras de coberturas a que hace referencia el Artículo 16 del Decreto 416 de 2007, el comportamiento de los indicadores de cobertura en los sectores de salud, educación, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil en el municipio de Cabuyaro, se presenta a continuación:

Sector	Vigencia 2010	Vigencia 2011
Afiliación al Régimen Subsidiado (1)	84,7%	100%
Cobertura neta en educación básica (2)	103%	116,4%
Cobertura mínima en agua potable (3)	56%	-
Cobertura mínima en alcantarillado (3)	30,7%	-
Tasa de mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos) (4)	27,6	-

Fuente:

(1) Ministerio de la Protección Social - MPS vigencia 2011

(2) Ministerio de Educación Nacional - MEN vigencia 2011

(3) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD Vigencia 2009 Datos tomados con base en la información del Censo 2005.

(4) Departamento Nacional de Estadística vigencia 2010

Se observa que la cobertura en afiliación al régimen subsidiado en salud aumentó de 84,7% a 100% y la cobertura en educación básica aumentó de 103% a 116,4% entre las vigencias 2010 a 2011.

Así mismo, la entidad territorial presentó una tasa de mortalidad infantil de 27.6, lo cual supera la meta nacional en 11.1.

Conforme a los datos reportados por las entidades certificadoras de coberturas, la entidad territorial no cumple con la totalidad de las coberturas exigidas, por la normativa vigente.

Es preciso señalar que el giro total de los recursos de regalías para esta entidad, durante el periodo 2009 a 2011 fue de \$53.589 millones de pesos a precios constantes de 2011.



11. REPORTE DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES

En cumplimiento de lo contemplado en el artículo 30 del Decreto 416 de 2007, la Dirección de Regalías reportó a organismos de control, las siguientes presuntas irregularidades, relacionadas con la ejecución de los recursos de regalías y compensaciones de la vigencia 2011:

Consecutivo	Presunta irregularidad	Descripción	Información Contrato		Reporte
			Número	Objeto	
1647234		El Municipio de Cabuyaro ha permitido los descuentos por concepto de IVA y comisiones bancarias, de los recursos de regalías y compensaciones administrados a través de la cuenta única		N/A	Contraloría 20121530505201 12-JUN-12 Procuraduría 20121530505191 12-JUN-12
1655801		Contrato No. 001 de 2011 cuyo objeto consiste en el Suministro de tres (3) motocicletas tipo enduro y un (1) con su motor fuera de borda con destino a la policía nacional e inspección de policía, un vehículo pick up 4x4 tipo platón con destino a la casa de la justicia y una (1) planta eléctrica con destino a la unidad educativa del municipio de Cabuyaro, por cuanto el Municipio de Cabuyaro cambió la fuente de financiación del contrato y la vigencia del mismo, razón por la cual suscribió nueva minuta, CDP y RP del contrato con los ajustes realizados, pese a la existencia de un contrato previamente suscrito y legalmente perfeccionado, lo cual resulta inadecuado para el proceso contractual y omitió expedir los actos administrativos necesarios para ello.	24-2010	Suministro de tres (3) motocicletas tipo enduro y un (1) con su motor fuera de borda con destino a la policía nacional e inspección de policía, un vehículo pick up 4x4 tipo platón con destino a la casa de la justicia y una (1) planta eléctrica con destino a la unidad educativa del municipio de Cabuyaro.	Contraloría 20121530340651 19-ABR-12 Procuraduría 20121530340641 19-ABR-12
1656397		Contrato No. 001 de 2011 cuyo objeto consiste en el -Suministro de tres (3) motocicletas tipo enduro y un (1) con su motor fuera de borda con destino a la policía nacional e inspección de policía, un vehículo pick up 4x4 tipo platón con destino a la casa de la justicia y una (1) planta eléctrica con destino a la unidad educativa del municipio de Cabuyaro-, por cuanto los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación infringieron normas de tipo disciplinario derivado de la suscripción de un contrato en diferentes fechas, con el fin de ajustar algunos aspectos del mismo y no realizarlo a través de los mecanismos que brinda el ordenamiento jurídico.	24-2010	Suministro de tres (3) motocicletas tipo enduro y un (1) con su motor fuera de borda con destino a la policía nacional e inspección de policía, un vehículo pick up 4x4 tipo platón con destino a la casa de la justicia y una (1) planta eléctrica con destino a la unidad educativa del municipio de Cabuyaro.	Contraloría 20121530505201 12-JUN-12 Procuraduría 20121530505191 12-JUN-12



Consecutivo	Presunta irregularidad	Descripción	Información Contrato		Reporte
			Número	Objeto	
1657435		Contrato No. 001 de 2011 cuyo objeto consiste en el Suministro de tres (3) motocicletas tipo enduro y un (1) con su motor fuera de borda con destino a la policía nacional e inspección de policía, un vehículo pick up 4x4 tipo platón con destino a la casa de la justicia y una (1) planta eléctrica con destino a la unidad educativa del municipio de Cabuyaro, en razón a que el ente territorial ha suministrado información duplicada del mismo contrato, lo cual no brinda certeza respecto a la fecha en la cual se suscribió el contrato, la fuente de financiación y la vigencia a la cual pertenece el compromiso, fruto de una información errónea del Municipio.	24-2010	Suministro de tres (3) motocicletas tipo enduro y un (1) con su motor fuera de borda con destino a la policía nacional e inspección de policía, un vehículo pick up 4x4 tipo platón con destino a la casa de la justicia y una (1) planta eléctrica con destino a la unidad educativa del municipio de Cabuyaro.	<p>Contraloría 20111530740151 27-DIC-11</p> <p>Procuraduría 20111530740141 27-DIC-11</p>
1750572		Contrato de consultoría No. 003/11 suscrito con el objeto de realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de la tienda escolar y unidad administrativa en la institución educativa en el municipio de Cabuyaro - departamento del Meta. por cuanto se realizaron descuentos del anticipo por concepto de estampillas, lo cual transgrede el destino de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías.	03-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de la tienda escolar y unidad administrativa en la institución educativa en el municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	<p>Contraloría 20111530740151 27-DIC-11</p> <p>Procuraduría 20111530740141 27-DIC-11</p>
1750580		Contrato de consultoría No. 002/11 suscrito con el objeto de realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de la infraestructura educativa de la institución educativa del Yarico sede guayabal del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto se realizaron descuentos del anticipo por concepto de estampillas, lo cual transgrede el destino de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías ejecutados a través de Convenio Interadministrativo.	06-2010	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico sede principal vereda del Yarico del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	<p>Contraloría 20111530740151 27-DIC-11</p> <p>Procuraduría 20111530740141 27-DIC-11</p>
1750585		Contrato de consultoría No. 006/11 suscrito con el objeto de realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto construcción de 50 sistemas de acueducto para la zona rural del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto se realizaron descuentos del anticipo por concepto de estampillas, lo cual transgrede el destino de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías.	06-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto construcción de 50 sistemas de acueducto para la zona rural del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	<p>Contraloría 20111530740151 27-DIC-11</p> <p>Procuraduría 20111530740141 27-DIC-11</p>



Consecutivo	Presunta irregularidad	Descripción	Información Contrato		Reporte
			Número	Objeto	
1951430		Contrato de consultoría No. 013/2011 suscrito con el objeto de realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es optimización de la vía San Isidro entre la abscisas k0+000 al k2 +700 vereda Yaricó municipio de Cabuyaro departamento del Meta por cuanto se realizaron descuentos del anticipo, lo cual transgrede el destino de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías ejecutados a través del contrato	13-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es optimización de la vía san Isidro entre las abscisas k0+000 al k2+700 vereda Yarico municipio de Cabuyaro-departamento del Meta	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12
1951563		Contrato de consultoría No. 007/2011 suscrito con el fin de realizar Interventoría integral al contrato cuyo objeto es realizar los estudios diseños construcción del centro deportivo y cultural para las instituciones educativas del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta. por cuanto se realizaron descuentos del anticipo, lo cual transgrede el destino de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías ejecutados a través del contrato	07-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños construcción del centro deportivo y cultural para las instituciones educativas del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12
1951602		Contrato 009/2011 suscrito con el fin de realizar Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios, diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede la Embajada vereda La Embajada del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto se realizaron descuentos del anticipo, lo cual transgrede el destino de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías ejecutados a través del contrato.	09-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios, diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede la embajada vereda la embajada del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12
1951624		Contrato de compraventa No.02-2011 suscrito con el fin de realizar la compra de dos buses escolares para el municipio de Cabuyaro departamento del Meta por cuanto se realizaron descuentos en el anticipo, lo cual transgrede el destino de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías ejecutados a través del contrato.	02-2011	Compra de dos buses escolares para el municipio de Cabuyaro departamento del Meta.	Contraloría 20121530505201 12-JUN-12 Procuraduría 20121530505191 12-JUN-12
1951658		Contrato No. 04/2011 suscrito con el fin de realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción del alcantarillado y PTAR e instalación de PTAP de la vereda San Miguel del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto se realizaron descuentos del anticipo, lo cual transgrede el destino de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías ejecutados a través del contrato	04-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción del alcantarillado y ptar e instalación de ptap de la vereda san miguel del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12



Consecutivo	Presunta irregularidad	Descripción	Información Contrato		Reporte
			Número	Objeto	
1952464		Contrato de consultoría 06/2011, cuyo objeto es realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es la construcción de 50 sistemas de acueducto para la zona rural del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto el valor asegurado del amparo de responsabilidad civil extracontractual no cumple los requisitos establecidos en la normatividad que reglamenta la materia.	06-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto construcción de 50 sistemas de acueducto para la zona rural del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12
1952542		Contrato 07/2011 cuyo objeto es realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños construcción del centro deportivo y cultural para las instituciones educativas del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto la póliza de responsabilidad extracontractual fue aprobada por un valor inferior al previsto en el Decreto 2493 de 2009, en lo cual se aprecia la falta de vigilancia y supervisión de la entidad territorial al proceso contractual.	07-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños construcción del centro deportivo y cultural para las instituciones educativas del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12
1952595		Contrato 09/2011, cuyo objeto es realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es hacer los estudios, diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede la Embajada vereda La Embajada del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto la póliza de responsabilidad extracontractual fue aprobada por un valor inferior al previsto en el Decreto 2493 de 2009, en lo cual se aprecia la falta de vigilancia y supervisión de la entidad territorial al proceso contractual.	09-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios, diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede la embajada vereda la embajada del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12
1952629		Contrato 11 de 2011, cuyo objeto es la realizar Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de la infraestructura educativa de la institución educativa El Yarico sede El Viso dos del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto la póliza de responsabilidad extracontractual fue aprobada por un valor inferior al previsto en el Decreto 2493 de 2009, en lo cual se aprecia la falta de vigilancia y supervisión de la entidad territorial al proceso contractual.	11-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de la infraestructura educativa de la institución educativa el Yarico sede el viso dos del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12
1952647		Contrato 14/2011, cuyo objeto es realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es optimización de la vía chiriguare Guarupay entre las abscisas k0+700 al k3+120 vereda Yarico, municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto la póliza de responsabilidad extracontractual fue aprobada por un valor inferior al previsto en el Decreto 2493 de 2009, en lo cual se aprecia la falta de vigilancia y supervisión de la entidad territorial al proceso contractual.	014-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es optimización de la via chiriguare guarupay entre las abscisas k0 + 700 al k 3 + 120 vereda Yarico - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12



Consecutivo	Presunta irregularidad	Descripción	Información Contrato		Reporte
			Número	Objeto	
1952691		Contrato 15/2011, cuyo objeto es realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios y diseños y construcción de la infraestructura educativa de la institución educativa del Yarico, sede Guayabal del municipio de Cabuyaro departamento del Meta, por cuanto la póliza de responsabilidad extracontractual fue aprobada por un valor inferior al previsto en el Decreto 2493 de 2009, en lo cual se aprecia la falta de vigilancia y supervisión de la entidad territorial al proceso contractual.	15-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de la infraestructura educativa de la institución educativa del Yarico sede guayabal del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12
1952709		Contrato 004/2011 cuyo objeto consistía en realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es realizar los estudios diseños y construcción del alcantarillado y PTAR e instalación de PTAP de la vereda San Miguel del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta, por cuanto la póliza de responsabilidad extracontractual fue aprobada por un valor inferior al previsto en el Decreto 2493 de 2009, en lo cual se aprecia la falta de vigilancia y supervisión de la entidad territorial al proceso contractual.	04-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción del alcantarillado y ptar e instalación de ptap de la vereda san miguel del municipio de Cabuyaro - departamento del Meta.	Contraloría 20121530214551 27-FEB-12 Procuraduría 20121530214521 27-FEB-12
1994907		Contrato CM-01-11 suscrito con el objeto de realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato cuyo objeto es estudios, diseños y construcción del alcantarillado pluvial y escorrentías de la inspección viso de Upia del municipio de Cabuyaro - Meta, por cuanto se realizaron descuentos del anticipo, lo cual transgrede el uso de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías	001-2011	Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato cuyo objeto es estudios, diseños y construcción del alcantarillado pluvial y escorrentías de la inspección viso de Upia del municipio de Cabuyaro.	Contraloría 20121530505201 12-JUN-12 Procuraduría 20121530505191 12-JUN-12
1995000		Contrato CM-05-11 suscrito con el fin de realizar Interventoría integral a los estudios, diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede Guarupay, vereda San miguel, municipio de Cabuyaro - Meta, por cuanto se realizaron descuentos del anticipo, lo cual transgrede el uso de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías	005-2011	Interventoría integral a los estudios, diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede guarupay, vereda san miguel, municipio de Cabuyaro - Meta,	Contraloría 20121530505201 12-JUN-12 Procuraduría 20121530505191 12-JUN-12
1995177		Contrato CM-08-11 suscrito con el fin de realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede Naguayas, vereda Los Mangos; sede San Pedro, sede Vergel, vereda el Vergel del municipio de Cabuyaro - Meta, por cuanto se realizaron descuentos del anticipo, lo cual transgrede el destino de los recursos públicos con destinación específica y denota ausencia de control y vigilancia a los recursos de regalías	008-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede naguayas, vereda los mangos; sede san Pedro, sede vergel, vereda el vergel del municipio de Cabuyaro - Meta.	Contraloría 20121530505201 12-JUN-12 Procuraduría 20121530505191 12-JUN-12



Consecutivo	Presunta irregularidad	Descripción	Información Contrato		Reporte
			Número	Objeto	
1995359		Contrato de consultoría CM-08/2011, cuyo objeto consistía en realizar la Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa El Yarico, sede Naguayas, Vereda Los Mangos; sede San Pedro, Sede Vergel, Vereda El Vergel del municipio de Cabuyaro Meta, por cuanto la póliza de responsabilidad extracontractual incumple con el amparo de conformidad con el porcentaje previsto en el numeral 7.9 del Decreto 4828 de 2008, siendo aprobada por la entidad territorial	008-2011	Interventoría integral al contrato cuyo objeto es estudios diseños y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede naguayas, vereda los mangos; sede san Pedro, sede vergel, vereda el vergel del municipio de Cabuyaro - Meta.	<p>Contraloría 20121530505201 12-JUN-12</p> <p>Procuraduría 20121530505191 12-JUN-12</p>
1997505		Convenio de Aportes Bajo Condición CV 012/2011 cuyo objeto consistía en Aunar esfuerzos para la construcción del sistema de distribución y conexión de gas natural domiciliario y el otorgamiento de subsidio a los usuarios de los estratos 1 y 2 de la inspección el Viso de Upia del municipio de Cabuyaro, departamento del Meta, mediante el aporte de las entidades cofinanciadoras, por cuanto la póliza de responsabilidad extracontractual incumple con el porcentaje previsto en el artículo 7 del Decreto 4828 de 2008, siendo aprobada por la entidad territorial	012-2011	anar esfuerzos para la construcción del sistema de distribución y conexión de gas natural domiciliario y el otorgamiento de subsidio a los usuarios de los estratos 1 y 2 de la inspección el viso de upia del municipio de Cabuyaro, departamento del Meta, mediante el aporte de las entidades cofinanciadoras	<p>Contraloría 20121530505201 12-JUN-12</p> <p>Procuraduría 20121530505191 12-JUN-12</p>

Fuente: Reporte Subdirección de Procedimientos Correctivos CP, con corte a 16 de agosto de 2012.

12. REGALÍAS INDIRECTAS

Durante la vigencia 2011, se encontraba en ejecución 1 proyecto financiado con asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - FNR.

Cifras en millones de pesos

Sector	#Proyectos	Valor del sector	Estado
Agua Potable y Saneamiento Ambiental	1	\$651	En ejecución
Total	1	\$651	


Fuente: Sistema GESPROY

13. CONCEPTO GENERAL Y CONCLUSIONES


- Se observa que el municipio de Cabuyaro no cumple los criterios de distribución y destinación contemplados en la Ley 141 de 1994 modificada por las Leyes 756 de 2002 y 1283 de 2009, puesto que destina de los recursos disponibles para inversión el 57,6% en proyectos de inversión que impactan las coberturas, monto que no es consistente con las disposiciones de la Ley 141 de 1994, relacionada con la obligación que tienen los municipios de invertir como mínimo el 75% de los recursos en dichas coberturas.
- Se identifica que el municipio destinó recursos de regalías en proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria, cumpliendo de esta forma con la obligación de invertir como mínimo el 1% del 90% de los recursos de regalías y compensaciones ejecutados en la vigencia 2010, de conformidad con lo establecido en la Ley 1283 de 2009.



- Revisada la información de la cuenta única suministrada por la entidad territorial de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del decreto 416, artículo 144 del Decreto 4923 de 2011 y circular 003 de febrero de 2012, las cifras reportadas en los libros de bancos, conciliaciones y el formulario único territorial (FUT) no son consistentes con los obtenidos por la Interventoría Administrativa y financiera, los cuales difieren en el valor reportado en saldo de caja y bancos, así mismo permitió descuentos de gastos bancarios, como gravámenes a los movimientos financieros.
- Con respecto a la información enviada por de la entidad territorial y una vez consultada y reportada a través del Formulario Único Territorial -FUT se encontró que existen diferencias en las cifras reportadas en reservas presupuestales, déficit presupuestal y saldos en caja y Bancos.
- De acuerdo con el total de recursos invertidos (\$30.210 millones), el mayor sector beneficiado fue educación con el 46,6%, seguido del sector agua potable y saneamiento básico con el 23,7% y el sector salud con el 4,8%. En otros sectores se invirtió el 15,9% en el cual se destaca la inversión en vivienda.
- De los contratos auditados por la Interventoría Administrativa y Financiera, se destaca la contratación mediante la modalidad de licitación pública con el 81%, seguido de la selección abreviada con el 8%, concurso de meritos con el 8%, contratación directa con el 3% de los cuales el 46% corresponden a convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro.



Elaboró: Santiago Mujica Sandoval
Consultor Equipo Regalías Directas



Revisó: Luis Felipe Sierra Martínez
Coordinador Equipo Regalías Directas