

MARQUETALIA, PENSILVANIA CALDAS	CONVENIO NO.001 /2009	FORO SEGUIMIENTO 12/05/10
--	------------------------------	----------------------------------

Objeto	Proyecto regional de masificación de gas natural por redes para los Municipios de Marquetalia y Pensilvania, Departamento de Caldas.	Alcance	Construcción de 11.955 ml de tubería de polietileno de esta manera: red troncal de 5.87 ml en tubería de 2", 3" y 4", 60.1 Km de redes de distribución en el casco urbano de cada uno de los municipios en diámetros de ¾", 1", 2" y 3", Construcción de 442 instalaciones domiciliarias en zona rural y 4.523 en el casco urbano de los municipios de Marquetalia y Pensilvania para un total de 4.965 instalaciones.
---------------	--	----------------	--

CONTRATISTA			
--------------------	--	--	--

Nombre	Promotora de Servicios Públicos S.A. E.S.P. - Proviservicios	Representante legal	Jorge Enrique Mesa Correa
---------------	--	----------------------------	---------------------------

FECHA							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Suscripción	13/02/09	Inicio	04/03/09	Terminación	27/12/2011	Plazo Inicial	10 meses
						Plazo Total	30 meses

VALOR CONTRATADO (millones)							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Inicial	11.318	Total	11.318	Financiados regalías	5.875		
Ejecución financiera		80%		Ejecución física		90 %	

INTERVENTORÍA				SUPERVISIÓN			
----------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

Nombre	Concrelec Ltda.	Nombre	Camilo Alberto Valdez
---------------	-----------------	---------------	-----------------------

Valor	\$352.557.844,80	Cargo	Secretario de Infraestructura
--------------	------------------	--------------	-------------------------------

PROYECTO REGIONAL DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL POR REDES PARA LOS MUNICIPIOS DE MARQUETALIA Y PENSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS



VALOR DEL PROYECTO	\$ 5. 875 millones Regalías Indirectas
FORO DE INICIO	02 y 03 de julio de 2009.
TOTAL ASISTENTES	350 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS PROYECTADOS	7.600

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- Los beneficiarios tienen plazo para entregar la documentación del subsidio hasta el 31/11/09. Cumplido.
- El contratista se compromete a iniciar las obras de instalaciones internas el día 21 de julio de 2009. Cumplido.
- Proviservicios cobrará el metro lineal de red externa a \$11.000 (viviendas rurales), si los beneficiarios se comprometen a poner la mano de obra. Cumplido.
- En Pensilvania se reunirá un comité técnico antes del 12 de julio de 2009, para evaluar la situación de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Cumplido

PROYECTO REGIONAL DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL POR REDES PARA LOS MUNICIPIOS DE MARQUETALIA Y PENSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS



VALOR DEL PROYECTO	\$ 5. 875 millones Regalías Indirectas
FORO DE SEGUIMIENTO	04 y 05 de Mayo de 2010
TOTAL ASISTENTES	278 personas
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS PROYECTADOS	7.600

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

1. Proviservicios solucionará lo correspondiente al city gate de Manzanares junio/2010 e iniciar el 19 de agosto de 2010 el suministro de gas.
2. El 21 de mayo la Alcaldía entregará a la IAF la reprogramación de las actividades. Cumplido
3. Contratista: Rediseñar estrategia para la comercialización. Cumplido
4. Alcaldía: apoyar el trabajo de comercialización a través de un profesional Social. Cumplido
5. Contratista: Iniciar las obras en el sector de San Juan el 12/05/10. Cumplido
6. Alcaldía - contratista: en caso de haber aprobado el subsidio de la gobernación hacer devolución de los recursos a los beneficiarios que cancelaron el valor completo. Cumplido

ESTADO ACTUAL

En ejecución.