

DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO No. 1028 DE 2009	FORO DE SEGUIMIENTO 29/09/2010
-------------------------------	----------------------------------	---

Objeto del Contrato	Rehabilitación y pavimentación de la vía Arjona - Chimichagua, Sector de Mandinguilla del K30+800 al K36+800 en el departamento del Cesar	Alcance del contrato	Suministro e instalación de estructura de pavimento flexible en 6.0 kilómetros.
----------------------------	---	-----------------------------	---

CONTRATISTA

Nombre	CONSORCIO CG	Representante legal	HONORATO GALVIS PANQUEVA
---------------	--------------	----------------------------	--------------------------

FECHA

Inicio	29/10/2009	Suscripción	04/10/2009	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	9 meses
						Plazo Total	9 meses

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$ 8.116	Total	\$ 8.116	Financiados regalías	\$5.000	
Ejecución financiera		78%		Ejecución física		98%

INTERVENTORÍA TECNICA	SUPERVISIÓN
------------------------------	--------------------

Nombre	CONSORCIO INARCHI	Nombre	Hernando Cabrera Gutiérrez
Monto	\$ 443	Cargo	Profesional Especializado Secretaría de infraestructura Departamental

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ARJONA - CHIMICHAGUA, SECTOR DE MANDINGUILLA DEL K 30+800 AL K36+800 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.



RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- Entregar los diseños ajustados el 24 de mayo de 2010 y efectuar la modificación contractual en plazo y valor de acuerdo al ajuste de los diseños. (Compromiso cumplido).
- Revisar el ítem de prevención y señalización e incluir reductores de velocidad en el centro poblado Mandinguilla.
- Revisar la programación de obra y solicitar al contratista la disposición de personal, maquinaria y más frentes de trabajo para cumplir el plazo contractual. (Compromiso cumplido)
- El Departamento del Cesar y la Interventoría Técnica revisarán los anchos de la vía y del box coulvert adyacente al centro poblado de Mandinguilla, con el fin de verificar el cumplimiento de la norma técnica en la medida.
- Realizar mantenimiento a los tramos de desvío. (Compromiso cumplido)
- Revisar los requerimientos de tipo ambiental del Proyecto, en especial la compensación ambiental, advertir y corregir situaciones de tala de árboles para el proceso constructivo de la vía.

VALOR DEL PROYECTO	\$ 8.116 Millones 5.000 Regalías directas
FORO DE INICIO	19/05/10
ASISTENTES	30 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	19.267 personas

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ARJONA - CHIMICHAGUA, SECTOR DE MANDINGUILLA DEL K 30+800 AL K36+800 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 8.116 Millones 5.000 Regalías directas
FORO DE SEGUIMIENTO	29/10/10
ASISTENTES	48 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	19.267 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- El Dpto del Cesar remitirá a la IAF del DNP los documento soporte de los ajustes técnicos a la vía y las modificaciones contractuales. Cumplido.
- El Dpto. entregará al contratista el Plan de Manejo Ambiental. Cumplido.
- El Depto. solicitará al contratista los certificados de calidad de los proveedores de material. Cumplido.
- El Depto. supervisará que el contratista entregue en 15 días hábiles las obras de arte de la vía terminadas. Cumplido.
- El Depto. verificará que el contratista incremente el personal asignado, maquinaria y equipos para re programar obra y avanzar en al ejecución física. Incumplido
- Se priorizará en el Tramo del centro poblado de Mandinguilla. En Proceso

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra suspendido desde el 8 de octubre de 2010, por ola invernal.