

Municipio de La Unión	FNR 32509	FORO DE INICIO (02/08/2011)
------------------------------	------------------	--

Objeto	Construcción de 84 Viviendas de Interés Social Familias Damnificadas Ola Invernal del Municipio de La Unión Departamento de Nariño	Alcance	Construcción de 84 viviendas que cumplan con los requerimientos técnicos, ambientales y de ubicación necesarios para brindar seguridad y estabilidad a las familias damnificadas, cada una de ellas conformada de 36 m2 las cuales constan de 2 alcobas, 1 espacio múltiple, una unidad sanitaria, una cocina, así como de un pozo séptico.
---------------	--	----------------	---

ENTE EJECUTOR

Nombre	Municipio La Unión	Representante legal	Javier Jojoa Riascos
---------------	--------------------	----------------------------	----------------------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo 048 (23/11/2009)	Vigencia Recursos	2009 (\$135) 2010 (\$769)	% 1er Pago	30	Fecha Desembolso	20/12/2010
						Valor Desembolso	\$271

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$943	Valor a Girar	\$905	Valor Desembolso	\$271
-----------------------	-------	----------------------	-------	-------------------------	-------

SUPERVISOR

Nombre	Yhovana Vargas	Cargo	Secretaria de Obra
---------------	----------------	--------------	--------------------

Municipio de La Unión	Convenio de Asociación 03-08-09	Foro de Inicio: 02/08/2011
------------------------------	--	---------------------------------------

Objeto del Contrato	Construcción de 84 Viviendas de Interés Social Familias Damnificadas Ola Invernal del Municipio de La Unión Departamento de Nariño.	Alcance del contrato	Construcción de 84 viviendas que cumplan con los requerimientos técnicos, ambientales y de ubicación necesarios para brindar seguridad y estabilidad a las familias damnificadas, cada una de ellas conformada de 36 m2 las cuales constan de 2 alcobas, 1 espacio múltiple, una unidad sanitaria, una cocina, así como de un pozo séptico.
		Beneficiarios	336 personas

CONTRATISTA

Nombre	Corporación Vivienda Digna	Representante legal	Gilberto Ávilez Álvarez
---------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

FECHA

Inicio	09/05/2010	Suscripción	26/08/2010	Terminación	09/05/2012	Plazo Inicial	24 meses
						Plazo Total	24 meses

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$1.129	Total	\$1.129	Financiados regalías	\$905
Ejecución financiera	30%		Ejecución física	5%	

INTERVENTORÍA			SUPERVISOR	
----------------------	--	--	-------------------	--

Nombre	Consortio Sánchez López/ R.L. Eduardo Sánchez		Nombre	Yhovana Vargas
Monto	\$ 56.5 millones		Cargo	Secretaria de Obras Públicas

CONSTRUCCIÓN DE 84 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL FAMILIAS DAMNIFICADAS OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO



VALOR DEL PROYECTO	\$905 Millones Regalías Indirectas
FORO DE INICIO	02/08/11
ASISTENTES	101 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	336 personas

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

1. El Contratista iniciará la construcción de las primeras 34 casas el 3-ago-11, para así entregarlas dentro de un mes siempre y cuando no se presenten inconvenientes climáticos. Cumplido
2. A más tardar el 8-ago-11, el contratista se compromete contratar 34 maestros para que se inicie la construcción de las primeras 34 viviendas. Cumplido
3. La Secretaría de Obras Públicas se compromete a dar respuesta por escrito al Derecho de Petición presentado por la señora Gladys Tulcán Rivera a más tardar el 3-ago-11, copia que será enviada a la IAF Bogotá.
4. El contratista se compromete asumir los costos de la Escritura Global y de los títulos de protocolización de cada uno de los beneficiarios. En Proceso

En ejecución

ESTADO ACTUAL