

MUNICIPIO DE TUQUERRES	BPIN 002006100000 FNR 33041	FORO DE INICIO (23/06/2011)
-------------------------------	--	--

Objeto	Construcción de Infraestructura Educativa en la I. E. San Sebastián del Corregimiento de Yascual, Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño.	Alcance	Construcción de 19 aulas, una ludoteca, una aula de informática, dos laboratorios, una cancha múltiple, cuatro baterías sanitarias y espacios complementarios.
		No Beneficiarios	650 estudiantes

ENTE EJECUTOR

Nombre	Municipio de Tuquerres	Representante legal	Alcalde Municipal
---------------	------------------------	----------------------------	-------------------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo 066 del 30 de Dic de 2010	Vigencia Recursos	2010	% 1er Pago	30 %	Fecha Desembolso	04/05/2011
						Valor Desembolso	\$ 694

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$ 2.413	Valor a Girar	\$ 2.316	Valor Desembolsado	\$ 694
-----------------------	----------	----------------------	----------	---------------------------	--------

SUPERVISOR

Nombre	Luis Fernando Leyton López	Cargo	Secretario de Obras
---------------	----------------------------	--------------	---------------------

Municipio de Túquerres			Contrato de Obra 16/06/2011			Foro de Inicio 23/06/2011	
Objeto del Contrato	Construcción de Infraestructura Educativa en la I. E. San Sebastián del Corregimiento de Yascual, Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño.			Alcance del contrato	Construcción de 19 aulas, una ludoteca, una aula de informática, dos laboratorios, una cancha múltiple, cuatro baterías sanitarias y espacios complementarios.		
				Beneficiarios	650 estudiantes		
CONTRATISTA							
Nombre	Unión Temporal AMECON		Representante legal		Luis Fernando Castillo Rosero		
FECHA							
Inicio	19/07/2011	Suscripción	16/06/2011	Terminación	31/12/2011	Plazo Inicial	6 meses
						Plazo Total	
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$2.316	Total	\$2.316	Financiados regalías		\$2.316	
Ejecución financiera		30%		Ejecución física		20%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Pendiente por contratar			Nombre	Luis Fernando Leyton López		
Monto	\$135 millones			Cargo	Secretario de Obras de la Alcaldía Municipal		

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I. E. SAN SEBASTIÁN DEL CORREGIMIENTO DE YASCUAL, MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.



VALOR DEL PROYECTO	\$2.316 Millones Regalías Indirectas
FORO DE INICIO	23/06/11
ASISTENTES	89 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	650 estudiantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

1. La Alcaldía analizará la posibilidad de destinar recursos propios para realizar cerramiento a la Institución Educativa. En Proceso
2. La Alcaldía analizará la posibilidad de construir Aula Múltiple con recursos del Sistema General de Participaciones, para informar en próximo foro la decisión a la comunidad. En Proceso.
3. La Alcaldía se compromete a dar cumplimiento al Decreto 416 de 2007, Resolución 038 de 2008, y Circular Externa 001 de 2009. En Proceso
4. A más tardar el 29 de julio de 2011, la Alcaldía Municipal enviará a la IAF, toda la información de contrato de obra y contrato de Interventoría Técnica, junto con actas de inicio. Cumplido.

ESTADO ACTUAL

En ejecución.