

FONDO NACIONAL DE REGALIAS	FNR - 31694	FORO DE INICIO (31 DE MARZO DE 2011)
----------------------------	-------------	---

Objeto	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA PARTE DEL LITORAL CARIBE MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	Alcance del contrato	Costrucción de obras de protección costera, en los puntos casco urbano de arboletes, volcan de lodo, minuto de dios y punta del rey, para la recuperación de playas y conservar línea de costa.
		No Beneficiarios	10.734 habitantes

ENTE EJECUTOR

Nombre	Departamento de Antioquia	Representante legal	Gobernador
--------	---------------------------	---------------------	------------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo 43 del 17/12/2008	Vigencia Recursos	2008/2009/2010	% 1er Pago	30%	Fecha Desembolso	21/07/2009
						Valor Desembolso	4.925

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	17.101	Valor a Girar	16.417	Valor Desembolsado	4.925
----------------	--------	---------------	--------	--------------------	-------

SUPERVISOR

Nombre	Maria Cristina Mesa Zapata	Cargo	Secretaria De Infraestructura Física
--------	----------------------------	-------	--------------------------------------

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA			Contrato de Obra física No. 2009-00-20-363			Foro de Inicio: 25/03/2011	
Objeto del Contrato	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA PARTE DEL LITORAL CARIBE MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		Alcance del contrato	COSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA, EN LOS PUNTOS CASCO URBANO DE ARBOLETES, VOLCAN DE LODO, MINUTO DE DIOS Y PUNTA DEL REY, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLAYAS Y CONSERVAR LÍNEA DE COSTA.			
			No. Beneficiarios	10.734 habitantes			
CONTRATISTA							
Nombre	CONALVIAS S.A		Representante legal	ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ			
FECHA							
Inicio	12/02/2010	Suscripción	29/12/2009	Terminación	SUSPENDIDO	Plazo Inicial	12 Meses
						Plazo Total	12 Meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$15.444		Total	\$15.444		Financiados regalías	\$15.444
Ejecución financiera		30%		Ejecución física		43.74%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Consorcio Las Américas			Nombre	Maria Cristina Mesa Zapata		
Monto	\$911.842.404			Cargo	Secretaria De Infraestructura Física		

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA PARTE DEL LITORAL CARIBE MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 15.444 Regalías Indirectas
FORO DE INICIO	31 de Marzo de 2011
TOTAL ASISTENTES	56 personas
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	10.734 habitantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos

1. El martes 05 de abril de 2011 se reunirán la Gobernación de Antioquia y de Córdoba, con el Viceministro del Medio Ambiente para tomar la decisión frente al ajuste solicitado al Ministerio.
2. CONALVIAS arreglará los tramos intervenidos y los pentágonos utilizados en calidad de préstamo.
3. Se entregaran todos los permisos de servidumbre por parte del Municipio.

ESTADO ACTUAL

Suspendido.

EL Consejo asesor de regalías no aprobó el ajuste solicitado y viabilizado por el MAVD. La gobernación está gestionando ante el MAVD un nuevo ajuste para volver a presentarlo al Consejo