

FONDO NACIONAL DE REGALIAS	FNR - 33049	FORO DE INICIO (17 DE AGOSTO DE 2011)
-----------------------------------	--------------------	--

Objeto	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR INUNDACION EN LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO MAGDALENA NACIONAL.	Alcance del contrato	OBRAS DE PROTECCION
		No. Beneficiarios	4.561.313 Habitantes

ENTE EJECUTOR

Nombre	CORMAGDALENA	Representante legal	JUAN MANUEL GUZMAN HERRERA
---------------	--------------	----------------------------	----------------------------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Res-0582 DEL 18/12/2010	Vigencia Recursos	2010	% 1er Pago	30%	Fecha Desembolso	28/feb/2011
						Valor Desembolso	14.400

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$ 50.000	Valor a Girar	\$ 48.000	Valor Cofinanciación	\$0.00
-----------------------	-----------	----------------------	-----------	-----------------------------	--------

SUPERVISOR

Nombre	ANDRES MOLINA	Cargo	Supervisor
---------------	---------------	--------------	------------

CORMAGDALENA		CONTRATO DE OBRA No.0-0061-20 DIAS		FORO DE INICIO 17 DE AGOSTO DE 2011			
Proyecto	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR INUNDACION EN LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO MAGDALENA NACIONAL.	Alcance del contrato	San luis: protección de 100 ml de orilla y construccion de muelle para pasajeros. Casabe: proteccion de 100 ml de orilla (inicio estribo margen izquierda de la orilla del rio). Construccion de un dique en material seleccionado trasportado para el control de inundaciones.				
		No Beneficiarios	4.561.313 Habitantes				
CONTRATISTA							
Nombre	Consortio CCHRM		Representante legal	Mario Valderrama Cordero			
FECHA							
Inicio	15/dic/2010	Suscripción	15/dic/2010	Terminación	14/Dic/2011	Plazo Inicial	9 meses
						Plazo Total	12 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$45.283 Yondó: \$1.833	Total	\$45.283	Financiados regalías	100%		
Ejecución financiera		30%		Ejecución física	75 %		
INTERVENTORÍA							
Nombre	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S		Monto	\$2.716 Yondó: \$ 110 millones.			

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR INUNDACION EN LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO MAGDALENA-NACIONAL



VALOR DEL PROYECTO	\$1.833 Millones Regalías
FORO DE INICIO	17 de Agosto 2011.
TOTAL ASISTENTES	48 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	4.561.313 Habitantes

Compromisos:

1. El contratista se compromete para el 22 de agosto de 2011 dejar copia del diseño del muelle en la oficina de atención al ciudadano. Cumplido.
2. El contratista se compromete a retirar los palos que tienen en el suelo y que sostienen la maquina antes de terminar los trabajos. En proceso.
3. El contratista se compromete a realizar la compensación requerida por la Corporación por el retiro de los arboles existentes en el muelle antes de terminar las obras. En proceso.
4. El contratista se compromete a estudiar la viabilidad de colocar una tercera compuerta a solicitud de la comunidad, una vez se tenga el balance financiero definitivo del proyecto. En proceso.
5. El contratista se compromete a tapar el cauce transversal existente antes de terminar las obras. En proceso.