

Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca - FONDECUN	BPIN 115002740000 FNR 31937	FORO DE SEGUIMIENTO 3 27/10/2010
--	--	---

Objeto	“Construcción de vivienda de interés social para la reconstrucción de los municipios de la Provincia de Oriente Departamento de Cundinamarca”	Alcance del contrato	Reconstrucción de 145 viviendas de interés social en sitio propio, en la zona urbana de 9 municipios de la Provincia de Oriente de Cundinamarca”
---------------	---	-----------------------------	--

ENTE EJECUTOR

Nombre	FONDECUN	Representante legal	Jose Gabriel Fernández Cifuentes
---------------	----------	----------------------------	----------------------------------

FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS

Aprobación FNR	Acuerdo No. 066 Diciembre 26 de 2008	Vigencia Recursos	2008-2009	1er y 2° Pago	90%	Fecha Desembolso	5 de mayo de 2009 1 Marzo de 2010
						Valor Desembolso	\$1.983.470355

VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Valor Aprobado	\$ 2.295.	Valor a Girar	\$ 2.203	Valor Cofinanciación	\$ 1.614.
-----------------------	-----------	----------------------	----------	-----------------------------	-----------

SUPERVISOR

Nombre	Nancy Rincón	Cargo	Supervisora Fondecun
---------------	--------------	--------------	----------------------

Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca - FONDECUN			CONTRATO No. SG No. 007 DE 2009			FORO DE SEGUIMIENTO 3 27/10/2010	
Proyectos		"Construcción de vivienda de interés social para la reconstrucción de los municipios de la Provincia de Oriente Departamento de Cundinamarca"			Alcance	Reconstrucción de 145 viviendas de interés social en sitio propio, en la zona urbana de 9 municipios de la Provincia de Oriente de Cundinamarca"	
CONTRATISTA							
Nombre		Fundación Privada Compartir		Representante legal		Gustavo Adolfo Pulecio Gómez	
FECHA							
Inicio	16/06/09	Suscripción	12/06/09	Terminación	Suspendido	Plazo Inicial	8 meses
						Plazo Total	
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial		\$ 5.281	Total	\$ 5.281		Financiados Regalías	\$ 2.295
Ejecución financiera			90%			Ejecución física	84 %
INTERVENTORÍA					SUPERVISION		
Nombre		Luis Eduardo Valderrama Hernández			Nombre		Nancy Rincón
Monto		\$ 291.642.560			Monto		N.A.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



VALOR DEL PROYECTO	\$ 5.281 millones \$ 2.295 regalías indirectas
FORO DE INICIO	14/05/2009
ASISTENTES	192 Personas
RESPONSABLE	DNP DR IAF GRUPO A
BENEFICIARIOS	145 Familias

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- FONDECUN y la Fundación Compartir entregaran a la IAF la Programación de Actividades, Cronograma de Obra y la documentación que soporta la contratación de la interventoría técnica.
- La Secretaria de Planeacion del Municipio de Quetame implementará mecanismos de agilización para lograr la postulación del subsidio de vivienda de los damnificados que no lo han realizado.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



VALOR DEL PROYECTO	\$ 5.281 millones \$ 2.295 regalías indirectas
FORO DE SEGUIMIENTO 1	19/10/2009
ASISTENTES	90 Personas
RESPONSABLE	DNP DR IAF GRUPO A
BENEFICIARIOS	145 Familias

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

➤La Secretaria de Planeacion del Municipio de Quetame implementará mecanismos de agilización para lograr la postulación del subsidio de vivienda de los damnificados que no lo han realizado. Este compromisos quedo pendiente de los foros anteriores y es determinante para la ejecución.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA LA RECOSTRUCCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



VALOR DEL PROYECTO	\$ 5.281 millones \$ 2.295 regalías indirectas
FORO DE SEGUIMIENTO 2	30/06/2010
ASISTENTES	63 Personas
RESPONSABLE	DNP DR IAF GRUPO A
BENEFICIARIOS	145 Familias

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- No se generaron compromisos durante la Auditoria Visible.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



VALOR DEL PROYECTO	\$ 5.281 millones \$ 2.295 regalías indirectas
FORO DE SEGUIMIENTO 3	27/10/2010
ASISTENTES	80 Personas
RESPONSABLE	DNP DR
BENEFICIARIOS	145 Familias

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE

Compromisos:

- La Gobernación se compromete a realizar 135 de las 145 viviendas en sitio propio establecidas en el proyecto, adicionando los recursos que hagan falta. (Compromiso no cumplido)
- FONDECUN y la Gobernación presentarán el ajuste al proyecto, de construcción en sitio propio a más tardar el 2 de noviembre de 2010. (Compromiso no cumplido)
- La Administración Municipal se compromete a realizar las gestiones necesarias con los municipios de Fosca y Gutiérrez, para que los beneficiarios de este proyecto puedan demoler sus viviendas (requisito para la construcción de las nuevas). (Compromiso no cumplido)

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Suspendido desde el 9 de Noviembre 2010.